



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general (după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție
"Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272"

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

Referatul de aprobare privind actualizarea devizului general (după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272", prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 48402 / 15.12.2023;

Raportul de specialitate privind actualizarea devizului general (după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272", elaborat de Direcția Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 48403 / 15.12.2023;

Nota de fundamentare privind actualizarea devizului general (după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272", elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 8485/06.12.2023, transmisă cu adresa nr. 8486/06.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 47123/06.12.2023;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 87/24.04.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Județean Iași nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție " Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia — Plugari (DJ 282 B), km 18+268 — 25+272";

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1866/22.03.2023;

Hotărârea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin (1) și ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat (după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) **16.052.486,72 lei, din care:**
- C+M (inclusiv T.V.A.) **15.891.087,19 lei.**

Art. 2. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi asigurată de Direcția Economică și Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.

Art. 3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
- Direcției Tehnice și Investiții;
- Direcției Economice - Serviciul Buget.

Art. 4. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

PREȘEDINTE
Costel ALEXE

Data astăzi, _____.

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi
asum responsabilitatea asupra legalității
Gabriela ALUNGULESEI

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
DIRECTOR EXECUTIV

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Iogen GÎNJU

ÎNTOCMIT

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinii

legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Gabriela GHEORGHITĂ

SUȘȚINE PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE
A DRUMURILOR ȘI PODURILOR
Ciprian Ovidiu CIUCAN

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

"MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 281B: BOROSOAIA - PLUGARI (DJ 282B), KM 18+268 - 25+281 (fost 25+272),"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1		0,00	0,00	0,00
2.2		0,00	0,00	0,00
2.3		0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.943,35	559,24	3.502,59
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	61.997,60	13.002,13	74.999,73
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	24.451,68	5.868,40	30.320,08
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	7.083,55	1.345,87	8.429,42
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.973,90	945,04	5.918,94
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	25.488,47	4.842,81	30.331,28
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	2.286,00	434,34	2.720,34
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2.286,00	434,34	2.720,34
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1.286,00	244,34	1.530,34

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.000,00	190,00	1.190,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		65.131,17	13.995,70	81.222,65
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	13.206.018,33	2.509.143,48	15.715.161,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		13.206.018,33	2.509.143,48	15.715.161,81
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	147.836,45	28.088,93	175.925,38
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	147.836,45	28.088,93	175.925,38
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	80.176,88	0,00	80.176,88
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	63.032,62	0,00	63.032,62
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	17.144,26	0,00	17.144,26
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0,00	0,00
Total capitol 5		228.013,33	28.088,93	256.102,26
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		13.499.162,83	2.551.228,11	16.052.486,72
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		13.353.854,78	2.537.232,41	15.891.087,19

Beneficiar,
DJADP IAȘI
Director executiv,
ing. Ciucan Ciprian Ovidiu

Întocmit,
Compartiment Tehnic-Investiții
ing. Avram-Huțușoru Cătălin



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960; e-mail:
contact@djadp.ro



APROB: ADMITEREA ~~REPROBAREA~~,

Director Executiv,
ing. Clucăț Ovidiu Ciprian



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1866 din 22.03.2023

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului: „Modernizare drum județean DJ 281B: Borosoia - Plugari, km 18+268 - 25+272”, lucrări executate în cadrul contractului nr. 4520 din 16.07.2021, încheiat între Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și S.C. Enviro Construct SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Comuna Plugari, Satele Borosoia – Onești - Plugari, Jud. Iași.
- număr cadastral : 60141
- număr carte funciară: ---

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Primăria Comunei Plugari la data de 08.05.2019, cu valabilitate până la data: 08.05.2022.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data de 20.03.2023 până la data de 22.03.2023, fiind formată din:

Președinte: ing. Andrei Cezar Cazacu - D.J.A.D.P. Iași

Membri: ing. Dragoș Gurzun - I.J.C. Iași

viceprimar Viorel Deleanu - Comuna Plugari

ing. Fănică Ișteni - D.J.A.D.P. Iași

ing. Bogdan Dăscălescu - D.J.A.D.P. Iași

ing. Babliuc Sorin - D.J.A.D.P. Iași

ing. Paul Bura - D.J.A.D.P. Iași

4. Au mai fost prezenți:

Ing. Lungu Marian - S.C. Enviro Construct SRL - executant

Ing. Popovici Maria - S.C. ECOMARY SRL – proiectant

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Cătălin Avram-Huțușoru-diriginte de șantier autorizat în domeniul 3.1, autorizația nr. 23535.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Lungime drum modernizat: 7,013 km ;
- lățime carosabil: 2 x 3,00 m
- bandă de încadrare: 2 x 0,25 m
- panta transversală: 2,5% (profil acoperiș)

Acostamente:

- acostamente: 2 x 0,75 m

Elemente pentru asigurarea colectării și scurgerii apelor de suprafață :

- șanțuri betonate: 9973,00 m
- șanțuri de pământ: 1108,00 m
- rigolă betonată: 1181,00 m
- rigolă carosabilă: 279,00 m

Dren longitudinal învelit în geotextil(sub fund de șant):

- 1995, 00 m

Podete transversale : - 16 buc, din care - 14 buc tubulare cu D=1000mm și L=10,00m

- 1 buc tubular cu diametrul de 1000 mm și L=12,50m

- 1 buc prefabricat, Tip P2, cu L=10,80m

Amenajare drumuri laterale: 21 buc, pe o lungime de 25,0 m.

Utilități: - s-au ridicat la cota superioară a drumului un număr de 79 buc cămine de vizitare utilități existente

Siguranta circulatiei:

- semnalizarea rutiera s-a realizat prin amplasarea de indicatoare pentru orientarea si reglementarea circulatiei în număr de 121 buc.
- marcaje rutiere longitudinale: 21,04 km – echivalenți
- marcaje rutiere transversale: 102,38 mp (treceri pietoni)
- parapet metalic tip N2 în zona podețelor transversale: 384 ml
- borne kilometrice: 6 buc
- borne hectometrice: 63 buc

Accese la proprietăți

- în vederea asigurării accesului la proprietăți s-au realizat podețe sub formă de dală din beton armat cu grosimea de 15 cm și lungime cuprinsă între 1,0 – 5,0 m.

Lucrări de artă - Poduri

Pod km 23+578 - au fost realizate lucrări de reparații ce au constat în:

Rampe de acces: - s-a refăcut racordarea terasamentelor cu podul

- s-a executat pereu din beton la sferturile de con
- s-au construit aripi din beton armat la capetele podului

Infrastructură: - s-a refăcut drenul în spatele culeelor

- s-au făcut reparații de suprafață la culei

Suprastructură: - s-a refăcut hidroizolația pe pod

- s-au făcut reparații la lisa de susținere a parapetului pietonal
- s-a consolidat grinda din beton dintre trotuar și carosabil
- s-a montat parapet pietonal nou
- s-a realizat îmbrăcăminte pe trotuare din mixtură asfaltică tip BA 8
- s-a montat parapet metalic tip H2 pe trotuar, la marginea spre carosabil
- s-a refăcut calea pe pod din mixtură asfaltică tip BADPC 22,4, h=6 cm și mixtură asfaltică tip BA 16, h=4 cm

Consolidări, sprijiniri și amenajare albie:

- s-au construit apărări de maluri din ziduri de gabioane, în lungime totală de 40 m, amonte și aval.
- s-a decolmatat și recalibrat albia în zona podului, respectiv 100 m amonte și 100 m aval.

Pcd km 24+833 - au fost realizate lucrări de reparații ce au constat în:

Rampe de acces: - s-a refăcut racordarea terasamentelor cu podul

- s-a executat pereu din beton la sferturile de con
- s-au construit casiuri și scări la capetele podului.

Suprastructură: - s-a refăcut hidroizolația pe pod

- s-au făcut reparații la lisa de susținere a parapetului pietonal
- s-a curățat și vopsit parapetul pietonal
- s-a înlocuit bordura la trotuar și îmbrăcămintea asfaltică pe trotuare
- s-a montat parapet metalic tip H2 pe trotuar, la marginea spre carosabil
- s-au montat dispozitive de acoperire a rosturilor

Consolidări, sprijiniri și amenajare albie:

- s-au construit apărări de maluri din ziduri din gabioane, în lungime totală de 96 m, amonte și aval.
- s-a decolmatat și recalibrat albia în zona podului, respectiv 100 m amonte și 100 m aval.

Platformă de cântărire

- s-a amenajat o platformă de cântărire, la km 25+200 partea stângă, cu o suprafață de 180 mp.

Amenajare stații de autobus

- s-au amenajat două stații de autobus în satele Onești și Borosoala.

6.2. Nu fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul

6.3. Nu fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

Nu este cazul

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: **13.352.335,20 lei fără TVA,**
2.533.943,69 lei TVA (19%)
15.889.278,89 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție: **60 luni**

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

Nu este cazul

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Respectarea prevederilor Autorizației de construire, a proiectului tehnic, caietelor de sarcini, a prevederilor contractuale și a reglementărilor tehnice în vigoare, a dispoziției de șantier, expuse și prin punctul de vedere al proiectantului din referatul nr. 235/1692/15.03.2023 și a referatului dirigintelui de șantier nr. 1688/15.03.2023 .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în exploatare pe perioada de garanție, întreținerea, repararea și exploatarea în conformitate cu clasa tehnică a drumului și a reglementărilor tehnice în vigoare.

Procesul verbal de recepție finală va fi transmis I.J.C. Iași, potrivit prevederilor HG 273 din 2014, cu modificările și completările ulterioare.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.03.2023, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni

COMISIA DE RECEPȚIE

Presedinte:

ing. Andrei Cezar Cazacu - D.J.A.D.P. Iași

Membri:

ing. Dragoș Gurzun - inspector I.J.C. Iași

Viorel Deleanu - Comuna Plugari

ing. Fănică Ifteni - D.J.A.D.P. Iași

ing. Bogdan Dăscălescu - D.J.A.D.P. Iași

ing. Babliuc Sorin - D.J.A.D.P. Iași

ing. Bura Paul - D.J.A.D.P. Iași

Alți participanți:

ing. Lungu Marian - S.C. Enviro Construct SRL – executant

ing. Popovici Maria - S.C. ECOMARY SRL - proiectant

Secretar:

ing. Avram-Huțșoru Cătălin - D.J.A.D.P. Iași

Semnătura:

(Handwritten signatures of the commission members)

(Official stamps: "ROMANIA COMISIA DE RECEPȚIE", "ENVIRO CONSTRUCT S.R.L.", "ROMANIA" and "ECOMARY S.R.L." with identification numbers)

(Official stamp: "ROMANIA I.N.D.I.T. - I.S.C.", "AVRAM-HUȚȘORU CĂTĂLIN", "DIRIGENTE DE ȘANTIER", "A.I.T. NR. 00023535", "DOMENIU/SUBDOMENIU", "3.1")



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 ; Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;
e-mail: contact@djadp.ro

APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA,
Director Executiv,
ing. Ciucan Ovidiu Ciprian

ERATĂ LA PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR NR.
1866/22.03.2023, privind execuția lucrărilor de construcții aferent obiectivului: „Modernizare drum
județean DJ 281B Borosoia – Plugari, km 18+268 – 25+272”

nr. 8178 din 20.11.2023

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG 47/14.04.2022 pentru situația de plată nr. 13/06.03.2023,
valoarea finală a lucrărilor executate s-a modificat după cum urmează:

Valoare conform PVRTL nr. 1866/22.03.2023	Valoare actualizată după aplicare OUG 47/2022 pentru Sit. de plată nr. 13/06.03.2023
13.352.335,20 lei, fără TVA	13.362.813,57 lei, fără TVA
2.533.943,69 lei, TVA 19%	2.538.934,58 lei, TVA 19%
15.889.278,89 lei, cu TVA	15.901.748,15 lei, cu TVA


Astfel, în cuprinsul PVRTL nr. 1866/20.03.2023, se modifică doar valoarea înscrisă la punctul 6.5-
valoarea finală a lucrărilor executate, iar restul prevederilor rămân neschimbate.

Ccmisia de recepție:

Președinte: ing. Andrei Cezar Cazacu - D.J.A.D.P. Iași

Membri: ing. Dragoș Gurzun - I.J.C. Iași

viceprimar Viorel Deleanu - Comuna Plugari



ing. Fănică Ifeni - D.J.A.D.P. Iași

ing. Bogdan Dăscălescu - D.J.A.D.P. Iași

ing. Babliuc Sorin - D.J.A.D.P. Iași

ing. Paul Bura - D.J.A.D.P. Iași

ing. Lungu Marian - S.C. Enviro Construct SRL - executant

ing. Popovici Maria - S.C. ECOMARY SRL - proiectant

Secretariat: ing. Cătălin Avram-Huțușoru - diriginte de șantier.

ROMANIA - M. L. 111 - 13.02.
AVRAM-HUȚUȘORU CĂTĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. MIL. 06074335
DOMENIARI/CUBI DOMENIAR
3.1



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 48432/13.12.2023

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general
(după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție
"Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272"

Prin Nota de fundamentare nr. 8485/06.12.2023, transmisă cu adresa nr. 8486/06.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 47123/06.12.2023, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași solicită actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272” ca urmare a recepției la terminarea lucrărilor.

În urma recepției la terminarea lucrărilor și întocmirea Procesului Verbal de recepție nr. 1866/22.03.2023 valoarea totală a investiției, conform devizului general actualizat, este:

- valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 16.052.486,72 lei, din care:
- C+M (inclusiv T.V.A.) 15.891.087,19 lei.

Propun spre aprobare Consiliului Județean Iași proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general (după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272”.





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Directia Tehnica si Investitii

Nr. 48453/13.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general
(după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție
"Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272"

Prin Nota de fundamentare nr. 8485/06.12.2023, transmisă cu adresa nr. 8486/06.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 47123/06.12.2023, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași solicită actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272” ca urmare a recepției la terminarea lucrărilor.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 87/24.04.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Județean Iași nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție " Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia — Plugari (DJ 282 B), km 18+268 — 25+272" a fost actualizată valoarea investiției, astfel:

Valoare totală investiție - 21.440,661 mii lei inclusiv TVA din care:

Constructii montaj (C+M) - 20.401,673 mii lei inclusiv TVA.

În urma recepției la terminarea lucrărilor și întocmirea Procesului Verbal de recepție nr. 1866/22.03.2023 valoarea totală a investiției, conform devizului general actualizat, este:

- valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) **16.052.486,72 lei**, din care:

- C+M (inclusiv T.V.A.) **15.891.087,19 lei.**

Având în vedere cele menționate, solicităm supunerea și aprobarea în plenul Consiliului Județean Iași a proiectului de hotărâre privind actualizarea devizului general (după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281 B: Boroșoaia – Plugari (DJ282B), km.18+268 – 25+272”.

ADMINISTRATOR PUBLIC AL
JUDEȚULUI IAȘI
Ștefan-Andrei CAZACU

DIRECTOR EXECUTIV
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Iogen GÎNJU

Document creat la Directia Tehnica si Investitii
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
Gabriela GHEORGHITA




ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;

Nr. 8486/06.12.2023



CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Vă înaintăm alăturat următorul document în vederea analizei și supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași:

- Nota de fundamentare nr. 8485/06.12.2023 privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (după recepția la terminarea lucrării) pentru obiectivul de investiție:
“Modernizare drum județean DJ 281B: Borosoaia – Plugari (DJ 282B), km. 18+268 - 25+272”

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Ciucan Ovidiu Ciprian

Întocmit,
Diriginte de șantier:
ing. Avram-Nuțușoru Cătălin

1
2^{ca} Ghergheșă ST
06.12.2023



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;

Nr. 8485 / 06.12.2023



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (după recepția la terminarea lucrării)
pentru obiectivul de investiție:
“Modernizare drum județean DJ 281B: Borosoaia – Plugari (DJ 282B), km. 18+268 - 25+272”**

Conform art. 10, alin (4), lit. c. din Hotărârea nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținut-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziție publică, reprezentând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Astfel, în urma finalizării execuției lucrărilor, decontării acestora și recepției la terminarea lucrărilor, devizul general aprobat prin HCJ nr. 87 din 24.04.2019, va fi actualizat în mod corespunzător.

Capitolele care vor suporta modificări sunt:

- CAPITOLUL 4
- CAPITOLUL 5
- TOTAL GENERAL

- **CAPITOLUL 4** – se modifică suma alocată inițial de 20.077.019,73 lei (inclusiv TVA), cu suma de 15.715.161,81 lei (inclusiv TVA);
- **CAPITOLUL 5** - se modifică suma alocată inițial de 1.284.931,51 lei (inclusiv TVA), cu suma de 256.102,26 lei (inclusiv TVA);
- **TOTAL GENERAL** - se modifică corespunzător, de la valoarea inițială de 21.440.660,91 lei (inclusiv TVA), la valoarea de 16.052.486,72 lei (inclusiv TVA).

Restul capitolelor rămân neschimbate.

Valoarea supusă aprobării după actualizarea devizului general:


Valoarea totală: 16.052.486,72 lei (inclusiv TVA)

Din care, C+M: 15.891.087,19 lei (inclusiv TVA)


Astfel, supunem aprobării Consiliului Județean Iași *valoarea actualizată a devizului general*.

Atașăm prezentei: - Devizul General (actualizat la terminarea lucrărilor)
- Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Ciucan Ovidiu Ciprian



Întocmit,
Diriginte de șantier:
ing. Avram-Mușșoru Cătălin



DEVIZ GENERAL


al obiectivului de investiții:

"MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 281B: BOROSOAIA - PLUGARI (DJ 282B), KM 18+268 - 25+281 (fost 25+272),,

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1		0,00	0,00	0,00
2.2		0,00	0,00	0,00
2.3		0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.943,35	559,24	3.502,59
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	61.997,60	13.002,13	74.999,73
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	24.451,68	5.868,40	30.320,08
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	7.083,55	1.345,87	8.429,42
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.973,90	945,04	5.918,94
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	25.488,47	4.842,81	30.331,28
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	2.286,00	434,34	2.720,34
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2.286,00	434,34	2.720,34
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1.286,00	244,34	1.530,34

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.000,00	190,00	1.190,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		65.131,17	13.995,70	81.222,65
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	13.206.018,33	2.509.143,48	15.715.161,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		13.206.018,33	2.509.143,48	15.715.161,81
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	147.836,45	28.088,93	175.925,38
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	147.836,45	28.088,93	175.925,38
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	80.176,88	0,00	80.176,88
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	63.032,62	0,00	63.032,62
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	17.144,26	0,00	17.144,26
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0,00	0,00
Total capitol 5		228.013,33	28.088,93	256.102,26
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		13.499.162,83	2.551.228,11	16.052.486,72
dIn care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		13.353.854,78	2.537.232,41	15.891.087,19

Beneficiar,
DJADP IAȘI
Director executiv,
ing. Ciucaș Ciprian Ovidiu



Întocmit,
Compartiment Tehnic-Investiții
ing. Avram-Puțușoru Cătălin



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960; e-mail:
contact@djadp.ro



APROB: ADMITEREA ~~RECEPȚIEI~~

Director Executiv
ing. Clucari Ovidiu Ciprian



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1866 din 22 03 2023

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului: „Modernizare drum județean DJ 281B: Borosoia - Plugari, km 18+268 - 25+272”, lucrări executate în cadrul contractului nr. 4520 din 16.07.2021, încheiat între Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și S.C. Enviro Construct SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Comuna Plugari, Satele Borosoia – Onești - Plugari, Jud. Iași.
- număr cadastral : 60141
- număr carte funciară: ---

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Primăria Comunei Plugari la data de 08.05.2019, cu valabilitate până la data: 08.05.2022.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data de 20.03.2023 până la data de 22.03.2023, fiind formată din:

Președinte: ing. Andrei Cezar Cazacu - D.J.A.D.P. Iași

Membri: ing. Dragoș Gurzun - I.J.C. Iași

viceprimar Viorel Deleanu - Comuna Plugari

ing. Fănică Ifteni - D.J.A.D.P. Iași

ing. Bogdan Dăscălescu - D.J.A.D.P. Iași

ing. Babliuc Sorin - D.J.A.D.P. Iași

ing. Paul Bura - D.J.A.D.P. Iași

4. Au mai fost prezenți:

Ing. Lungu Marian - S.C. Enviro Construct SRL - executant

Ing. Popovici Maria - S.C. ECOMARY SRL – proiectant

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Cătălin Avram-Huțușoru-diriginte de șantier autorizat în domeniul 3.1, autorizația nr. 23535.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Lungime drum modernizat: 7,013 km ;
- lățime carosabil: 2 x 3,00 m
- bandă de încadrare: 2 x 0,25 m
- panta transversală: 2,5% (profil acoperiș)

Acostamente:

- acostamente: 2 x 0,75 m

Elemente pentru asigurarea colectării și scurgerii apelor de suprafață :

- șanțuri betonate: 9973,00 m
- șanțuri de pământ: 1108,00 m
- rigolă betonată: 1181,00 m
- rigolă carosabilă: 279,00 m

Dren longitudinal învelit în geotextil(sub fund de șant):

- 1995, 00 m

Podete transversale : - 16 buc, din care - 14 buc tubulare cu D=1000mm și L=10,00m

- 1 buc tubular cu diametrul de 1000 mm și L=12,50m

- 1buc prefabricat, Tip P2, cu L=10,80m

Amenajare drumuri laterale: 21 buc, pe o lungime de 25,0 m.

Utilități: - s-au ridicat la cota superioară a drumului un număr de 79 buc cămine de vizitare utilități existente

Siguranta circulației:

- semnalizarea rutiera s-a realizat prin amplasarea de indicatoare pentru orientarea și reglementarea circulației în număr de 121 buc.
- marcaje rutiere longitudinale: 21,04 km – echivalenți
- marcaje rutiere transversale: 102,38 mp (treceri pietoni)
- parapet metalic tip N2 în zona podețelor transversale: 384 ml
- borne kilometrice: 6 buc
- borne hectometrice: 63 buc

Accese la proprietăți

- în vederea asigurării accesului la proprietăți s-au realizat podețe sub formă de dală din beton armat cu grosimea de 15 cm și lungime cuprinsă între 1,0 – 5,0 m.

Lucrări de artă - Poduri

Pod km 23+578 - au fost realizate lucrări de reparații ce au constat în:

Rampe de acces: - s-a refăcut racordarea terasamentelor cu podul

- s-a executat pereu din beton la sferturile de con
- s-au construit aripi din beton armat la capetele podului

Infrastructură: - s-a refăcut drenul în spatele culeelor

- s-au făcut reparații de suprafață la culei

Suprastructură: - s-a refăcut hidroizolația pe pod

- s-au făcut reparații la lisa de susținere a parapetului pietonal
- s-a consolidat grinda din beton dintre trotuar și carosabil
- s-a montat parapet pietonal nou
- s-a realizat îmbrăcăminte pe trotuare din mixtură asfaltică tip BA 8
- s-a montat parapet metalic tip H2 pe trotuar, la marginea spre carosabil
- s-a refăcut calea pe pod din mixtură asfaltică tip BADPC 22,4, h=6 cm și mixtură asfaltică tip BA 16, h=4 cm

Consolidări, sprijiniri și amenajare albie:

- s-au construit apărări de maluri din ziduri de gabioane, în lungime totală de 40 m, amonte și aval.
- s-a decolmatat și recalibrat albia în zona podului, respectiv 100 m amonte și 100 m aval.

Pcd km 24+833 - au fost realizate lucrări de reparații ce au constat în:

Rampe de acces: - s-a refăcut racordarea terasamentelor cu podul

- s-a executat pereu din beton la sferturile de con
- s-au construit casiuri și scări la capetele podului.

Suprastructură: - s-a refăcut hidroizolația pe pod

- s-au făcut reparații la lisa de susținere a parapetului pietonal
- s-a curățat și vopsit parapetul pietonal
- s-a înlocuit bordura la trotuar și îmbrăcăminte asfaltică pe trotuare
- s-a montat parapet metalic tip H2 pe trotuar, la marginea spre carosabil
- s-au montat dispozitive de acoperire a rosturilor

Consolidări, sprijiniri și amenajare albie:

- s-au construit apărări de maluri din ziduri din gabioane, în lungime totală de 96 m, amonte și aval.
- s-a decolmatat și recalibrat albia în zona podului, respectiv 100 m amonte și 100 m aval.

Platformă de cântărire

- s-a amenajat o platformă de cântărire, la km 25+200 partea stângă, cu o suprafață de 180 mp.

Amenajare stații de autobus

- s-au amenajat două stații de autobus în satele Onești și Borosoia.

6.2. Nu fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul

6.3. Nu fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

Nu este cazul

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: **13.352.335,20 lei fără TVA,**
2.533.943,69 lei TVA (19%)
15.889.278,89 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție: **60 luni**

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

Nu este cazul

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Respectarea prevederilor Autorizației de construire, a proiectului tehnic, caietelor de sarcini, a prevederilor contractuale și a reglementărilor tehnice în vigoare, a dispoziției de șantier, expuse și prin punctul de vedere al proiectantului din referatul nr. 235/1692/15.03.2023 și a referatului dirigintelui de șantier nr. 1688/15.03.2023 .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în exploatare pe perioada de garanție, întreținerea, repararea și exploatarea în conformitate cu clasa tehnică a drumului și a reglementărilor tehnice în vigoare.

Procesul verbal de recepție finală va fi transmis I.J.C. Iași, potrivit prevederilor HG 273 din 2014, cu modificările și completările ulterioare.

10. Prezentul proces-verbal, conținând5..... file și0..... anexe numerotate, cu un total de5..... file, a fost încheiat astăzi 22.03.2023, în5..... exemplare.

11. Alte mențiuni

COMISIA DE RECEPȚIE

Presedinte:

ing. Andrei Cezar Cazacu - D.J.A.D.P. Iași

Membri:

ing. Dragoș Gurzun - inspector I.J.C. Iași

Viorel Deleanu - Comuna Plugari

ing. Fănică Ifteni - D.J.A.D.P. Iași

ing. Bogdan Dăscălescu - D.J.A.D.P. Iași

ing. Babliuc Sorin - D.J.A.D.P. Iași

ing. Bura Paul - D.J.A.D.P. Iași

Alți participanți:


ing. Lungu Marian - S.C. Enviro Construct SRL – executant


ing. Popovici Maria - S.C. ECOMARY SRL - proiectant


Secretar:


ing. Avram-Huțșoru Cătălin - D.J.A.D.P. Iași

Semnătura:






























ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 ; Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;
e-mail: contact@djadp.ro

APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA,
Director Executiv,
ing. Ciucan Ovidiu Ciprian

**ERATĂ LA PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR NR.
1866/22.03.2023, privind execuția lucrărilor de construcții aferent obiectivului: „Modernizare drum
județean DJ 281B Borosoaia – Plugari, km 18+268 – 25+272”**

nr. 8178 din 20.11.2023

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG 47/14.04.2022 pentru situația de plată nr. 13/06.03.2023, valoarea finală a lucrărilor executate s-a modificat după cum urmează:

Valoare conform PVRTL nr. 1866/22.03.2023	Valoare actualizată după aplicare OUG 47/2022 pentru Sit. de plată nr. 13/06.03.2023
13.352.335,20 lei, fără TVA	13.362.813,57 lei, fără TVA
2.533.943,69 lei, TVA 19%	2.538.934,58 lei, TVA 19%
15.889.278,89 lei, cu TVA	15.901.748,15 lei, cu TVA


Astfel, în cuprinsul PVRTL nr. 1866/20.03.2023, se modifică doar valoarea înscrisă la punctul 6.5- valoarea finală a lucrărilor executate, iar restul prevederilor rămân neschimbate.

Comisia de recepție:

Președinte: ing. Andrei Cezar Cazacu - D.J.A.D.P. Iași

Membri: ing. Dragoș Gurzum - I.J.C. Iași

viceprimar Viorel Deleanu - Comuna Plugari



ing. Fănică Ifteni - D.J.A.D.P. Iași



ing. Bogdan Dăscălescu - D.J.A.D.P. Iași



ing. Babliuc Sorin - D.J.A.D.P. Iași




ing. Paul Bura - D.J.A.D.P. Iași




ing. Lungu Marian - S.C. Enviro Construct SRL - executant

ing. Popovici Maria - S.C. ECOMARY SRL - proiectant



Secretariat: ing. Cătălin Avram-Huțușoru - diriginte de șantier.



ROMANIA - MOLDOVA - U.C.R.
AVRAM-IFTENI IFTENI CATALIN
DIRIGINTU DE ȘANTIER
ALEX. IUL. GORJANCU
DOMESTIC/UTRUCOM/NIR
2013

