



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 27856/120.1.2022 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Raportul de specialitate nr. 27857/120.1.2022 emis de Serviciul de Proiecte și Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.359/25.09.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotararea Consiliului Județean Iași nr.19/26.01.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 264/26.10.2016 prin care s-a aprobat realizarea proiectului Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, precum și achiziția de servicii de consultanță în vederea accesării finanțării nerambursabile și aprobarea fondurilor necesare;
- Adresa nr. 3425/18.07.2022 prin care Antreprenorul a transmis devizul general actualizat al proiectului “Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași” incluzând toate sumele aprobate până în prezent privind modificarea bugetului proiectului și valoarea estimată pentru ajustarea restului de executat conform prevederilor contractuale necesare până la finalizarea proiectului, cu suma de 6.617.297,65 lei fără TVA;
- Acordul contractual nr.12959/06.05.2019 de proiectare și execuție a lucrărilor pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași”, încheiat între JUDEȚUL IAȘI prin Consiliul Județean Iași și Asocieria SC DAROCONSTRUCT SRL-SC GEPROCON SA - SC DAS SRL –SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL- SC X LAB SOLUTION SRL, cu o durată de execuție de 48 luni și prețul de 93.577.932,33 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 17.779.807,14 lei;
- Recomandarea nr.7736/22.01.2021 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind derularea execuției contractelor de lucrări în cazul aplicării unei formule de ajustare a pretului;

- Actele adiționale nr.4, 5, 6, 8 și 9 prin care s-a modificat prețul contractului nr.12959/06.05.2019 cu sumele necesare plății ajustării prețurilor pe măsura executării lucrărilor, valoarea totală a ajustărilor cuprinsă în actele adiționale sus menționate fiind de 14.165.833,06 lei fara TVA din care s-a decontat până în prezent 11.025.106,21 lei fara TVA (77,83%), ramanand de decontat suma de 3.140.726,85 lei;
- Contractul de finanțare nr.645/24.10.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Județul Iași – Consiliul Județean Iași, cu valoarea totală a proiectului de 121.476.128,04 lei și contribuția Consiliului Județean Iași la cheltuielile eligibile de 2% din totalul acestora cât și cheltuielile neeligibile ale proiectului în cuantum de 33.250.668,77 lei;
- Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 3/25.02.2015 prin care s-a aprobat Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014 – 2020;
- Programul Operațional Regional 2014-2020, gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015, de accesare a fondurilor europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice, cu termen de depunere proiecte în cadrul apelurilor POR/2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni și nr. POR/2016/3/3.1/B/1/BI cuprins în perioada 28.02.2017, ora 10 – 04.09.2017, ora 10;
- Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, aprobat în data de 27.12.2016;
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătății;
- H.G. nr. 867/2002 (*actualizată*) privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, Anexa 84;
- O.G. nr. 70/2002 (*actualizată*) privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;
- O.U.G. nr. 162/2008 (*actualizată*) privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
- Legea nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanțele publice;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice, număr apel proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, după cum urmează:

Art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Se aproba valoarea totala a proiectului :“Reabilitarea si Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași” in quantum de 133.824.310,00 lei (inclusiv TVA).

Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă contribuția proprie în proiect în quantum de 45.598.850,73 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, in quantum de 1.800.519,58 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinanțarea proiectului Reabilitarea si Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași.

Art. II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice, număr apel proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI rămân neschimbate.

Art.III. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Județean Iași prin Președinte, Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF.MARIA" IAȘI".

Art.V. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.


PREȘEDINTE
Costel ALEXE

Data astăzi, _____ 2022

Vizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU


DIRECȚIA JURIDICĂ
Director Exec. Gabriela ALUNGULESEI

Susține proiectul de hotărâre:
Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă
Director Exec. Marieta AFILIPOAIE


Întocmit,
SERVICIUL JURIDIC-
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Simona DRAGOMIR



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 24856/20.07.2022

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 41

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.359/25.09.2017, referitoare la aprobarea proiectului: „*Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași*” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere:

- Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri Publice.
- Contractul de finanțare nr.645/24.10.2018, între Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Județul Iași – Consiliul Județean Iași.
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.359/25.09.2017, referitoare la aprobarea proiectului: „*Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași*” și a cheltuielilor legate de proiect
- H.G. nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Acordul contractual nr.12959/06.05.2019 de proiectare și execuție a lucrărilor pentru proiectul „*Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași*”, între JUDEȚUL IAȘI prin Consiliul Județean Iași și Asocieria SC DAROCONSTRUCT SRL-SC GEPROCON SA - SC DAS SRL –SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL- SC X LAB SOLUTION SRL.
- Raportul de Specialitate al Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă-Serviciul Proiecte și Parteneriate;

Propun plenului Consiliului Judetean a se aproba urmatoarele:

Aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.182/17.05.2017, modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.359/25.09.2017, referitoare la aprobarea proiectului: „*Reabilitarea si Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași*” și a cheltuielilor legate de proiect, dupa cum urmează:

1.Art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Se aproba valoarea totala a proiectului :“*Reabilitarea si Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași*” in cuantum de **133.824.310,00 lei** (inclusiv TVA).

2.Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de **45.598.850,73 lei** (inclusiv TVA), reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, in cuantum de **1.800.519,58 lei** (inclusiv TVA), reprezentand cofinanțarea proiectului *Reabilitarea si Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași*.

INITIATOR

**PRESEDINTE,
Costel ALEXE**



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.iej.ro



Nr. 21857 / 20.07.2022

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1/1

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului: „Reabilitarea si Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” se încadrează în categoriile de operațiuni ale Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri Publice.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.359/25.09.2017, a fost aprobată realizarea proiectului *Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași* și a cheltuielilor legate de proiect.

Prin atingerea obiectivelor sale proiectul urmărește:

Obiectivul general: creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași prin măsuri de izolație termică a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor termoenergetice, instalarea și utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie al clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul îmbunătățirii eficienței energetice și monitorizării consumurilor de energie, înlocuirea corpurilor de iluminat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii.
2. Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum.

3. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile prin instalarea unui sistem de panouri solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum.
4. Reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire/ventilare și asigurarea unei calități ridicate a aerului interior la nivelul clădirii prin lucrări de instalare și modernizare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică.
5. Monitorizarea eficiență a consumurilor de energie la nivelul clădirii.
6. Scăderea consumurilor de energie electrică la nivelul clădirii.
7. Modernizarea unui număr de 5 ascensoare la nivelul clădirii.
8. Realizarea de activități conexe necesare la implementarea în parametrii optimi a proiectului pentru care se soliceita finanțare.
9. Realizarea de lucrări de intervenție neeligibile în cadrul proiectului, constând în realizarea unei instalații de distribuție a gazelor medicale, realizarea unei instalații electrice de paratrăsnet și priza de pământ, pregătirea personalului de exploatare a noilor echipamente.

Descrierea Investiției

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi este cel mai important spital pentru copii din Regiunea Nord – Est a Romaniei, acoperind 8 judete si o populatie de varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani de peste 2 milioane de copii. Spitalul are o capacitate de 652 de paturi, acoperind domenii medicale precum: urgenta, pediatrie generala, gastroenterologie, cardiologie, neurochirurgie, pneumologie, alergologie, imunologie, diabet, oncologie, hematologie, ortopedie, nefrologie si dializa.

Suprafata totala de teren pe care se afla Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi este de 32.675 m², iar suprafata construita a intregului ansamblu spitalicesc este de 4.362 m² si se afla in administrarea Spitalului impreuna cu spatiile si cladirile, fiind in proprietatea Consiliului Judetean Iasi.

Spitalul a fost înființat în 1970, în actuala locație, prin unificarea tuturor structurilor pediatrice existente în Iași (Spitalul Israelit, Spitalul Caritas, Spitalul Sf. Spiridon).

Complexul spitalicesc este compus din urmatoarele principale cladiri:

- corp A - UPU, sectii clinice cu paturi ;
- corp B- bloc operator, ATI, sectii clinice, laboratoare, administrativ;
- corp C - amfiteatru – activitati didactice

In acest sens, a fost încheiat **contractul de finanțare nr.645/24.10.2018**, între Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Județul Iași – Consiliul Județean Iași.

Valoarea totală a proiectului este de **121.476.128,04 lei**. Contribuția Consiliului Județean Iași la cheltuielile eligibile de 2% din totalul acestora cat si cheltuielile neeligibile ale proiectului insumează valoarea de **33.250.668,77 lei**.

Pentru atribuirea contractului de executie lucrari s-a initiat procedura de licitatie deschisa mixta proiectare si executie lucrari și s-a semnat **Acordul contractual nr.12959/06.05.2019** de proiectare si executie a lucrarilor pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași”, între JUDEȚUL IAȘI prin Consiliul Județean Iași și Asociera SC DAROCONSTRUCT SRL-SC GEPROCON SA - SC DAS SRL –SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL- SC X LAB SOLUTION SRL.

Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 93.577.932,33 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 17.779.807,14 lei.

Acordul contractual nr.12959/06.05.2019, este de tip HG 1/2018, cu o durată de execuție de **48 luni**, mai mare de 365 de zile.

În conformitate cu Clauza 48. [Ajustarea Prețurilor] din Acordul Contractual, după 365 de zile de la data de referință, se va aplica o formulă de ajustare la fiecare Certificat Interimar de plată, așa cum prevede Clauza 48.3: „, *cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că prețurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza condițiilor de prețuri și piață în vigoare la Data de Referință și sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a prețurilor curente. Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză.*

În condițiile date, respectiv după intrarea în vigoare a formulei de ajustare (la 365 de zile de la data de referință), Antreprenorul a solicitat, iar Supervizorul a acceptat ajustarea valorilor Certificatelor Intermediare de Plată, începând **cu CIP nr. 4** pana la **CIP nr.31** inclusiv.

Avand in vedere prevederile Acordului Contractual nr.12959/06.05.2019 cat si recomandarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.7736/22.01.2021, privind derularea executiei contractelor de lucrari (*in cazul unor modificari de valoare a contractului de lucrari care apar relativ des si anume, cum ar fi aplicarea unei formule de ajustare a pretului: se evalueaza suma necesara pentru a acoperi surplusul de plati prevazut pentru modificarea respectiva pentru o perioada de 6 luni sau de 1 an se constituie prin act aditional o suma provizionata (rezerva de implementare) destinata acoperirii acestor plati in surplus, care se foloseste luna de luna pana cand este efectiv consumata*),

Beneficiarul - Consiliul Judetean Iasi a incheiat cu Antreprenorul actele aditionale nr. 4, 5, 6,8 si 9 prin care s-a modificat prețul contractului cu sumele necesare plății ajustării prețurilor pe măsura executării lucrărilor. Valoarea totală a ajustărilor cuprinsa in actele aditionale sus menționate este de 14.165.833,06 lei fara TVA din care s-a decontat pana in prezent 11.025.106,21 lei. fara TVA (77,83%), ramanand de decontat suma de 3.140.726,85 lei.

Stadiul fizic al lucrărilor in prezent este în procent de 91,44% din total contract, lucrările desfășurandu-se conform graficului de execuție.

La solicitarea Beneficiarului nr.29301/18.07.2022, Antreprenorul a transmis prin adresa nr. 3425/18.07.2022 inregistrata la CJI cu nr.29549/19.07.2022 devizul general actualizat al proiectului :**“Reabilitarea si Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași”** incluzand toate sumele aprobate pana in prezent privind modificarea bugetului proiectului si valoarea estimată pentru ajustarea restului de executat conform prevederilor contractuale necesara pana la finalizarea proiectului.

Avand în vedere că economiile din bugetul proiectului destinate acoperirii ajustării prețurilor sunt in prezent consumate în proporție de aprox. 71,51%, pentru finalizarea proiectului este necesară majorarea bugetului proiectului – cheltuieli neeligibile - cu suma de 1.668.756,14 lei inclusiv TVA

Valoarea totala a proiectului se majoreaza de la suma de 121.476.128,04 lei la suma de **133.824.310,00 lei** lei.

Solicităm Plenului Consiliului Județean Iași spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017, referitoare la aprobarea proiectului: "Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași" și a cheltuielilor legate de proiect, după cum urmează:

1.Art.2 se modifica și va avea următorul cuprins:

Se aproba valoarea totala a proiectului : "Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași" în cuantum de **133.824.310,00 lei** (inclusiv TVA).

2.Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de **45.598.850,73 lei** (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **1.800.519,58 lei** (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului **Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași**.

Anexam:

Adresa beneficiarului nr.29301/18.07.2022

Adresa Antreprenorului nr. 3425/18.07.2022 înregistrata la CJI cu nr.29549/19.07.2022

Devizul general actualizat al proiectului **Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași, COD SMIS 110280**.

**Director executiv,
Marieta AFILIPAOAIE**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



**Sef Serviciu,
Marius Nicolae TĂNASE**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



**Întocmit,
Emilia POPESCU**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamențarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial





Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași



Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. 270/18.07.2022

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

Catre S.C. DAROCONSTRUCT SRL –lider de asociere

Referitor: proiect *Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi, COD SMIS 110280*

Avand in vedere necesitatea aprobarii in plenum Consiliului Judetean Iasi a valorii actualizate a devizului general cat si a valorii totale actualizate a proiectului ***Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi, COD SMIS 110280***, vă solicitam să ne transmiteți:

- Valoarea estimată necesară pentru ajustarea restului de executat al lucrărilor până la finalizarea contractului;

- Devizul general actualizat al proiectului semnat de S.C. CONCRET & DESIGN SOLUTION SRL in calitate de proiectant general al proiectului.

Termen: 19.07.2022.

01.08.2022

**Presedinte,
Costel ALEXE**


**Director executiv,
Marieta AFILIPOAIE**

**Șef Serviciu,
Marius Nicolae TĂNASE**

**Manager proiect,
Emilia Popescu**




CONSTRUCT



Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, Imobil C1, etaj. 1, birou 1, Iasi, cod postal 700382 • Casuta Postala nr. 1040, Oficiul Postal nr.4, Iasi
Tel: 0371 024524 • Fax: 0232 222108 • E-mail: office@darconstruct.ro • Cod Fiscal RO17749762, ORC J22/1774/2005
Cont nr. RO68BRDE240SV76702322400 (RON) - BRD-GSG Iasi • Cont nr. RO80TREZ4065069XX017147 (RON) - TREZORERIA Iasi

Nr. 3425 / 18.07.2022

Catre: **CONSILIUL JUDETEAN IASI**
Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 69, Iasi, Fax: 0232261360
In atentia:
o Dnei Marieta Afilipoaie – Director Executiv
o Dnei Emilia Popescu – Manager Proiect



De la: **ASOCIERIA:**
S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. – S.C. GEPROCON S.A. – S.C. DAS S.R.L. – S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTION S.R.L. – S.C. X-LAB SOLUTION S.R.L.
Lider de asociere: **S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.**
Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, Imobil C1, etaj. 1, birou 1, Iasi, cod postal 700382,
Tel: 0371024524, E-mail: office@darconstruct.ro

Referire la: **"Proiectarea si executia lucrarilor in cadrul proiectului Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi, cod SMIS 110280" Contract nr. 12959 din 06.05.2019**

Subiect: **Deviz General actualizat si Valoare estimata rest de executat ajustata pentru anul 2022**

Pagini: **1 pag.**

Stimați,

Referitor la contractul de lucrari mai sus mentionat si a adresei dumneavoastra nr.29301 din 18.07.2022, in dubla noastra titulatura, atat de Antreprenor general cat si de Proiectant, va transmitem urmatoarele:

- valoarea estimata a restului de executat pana la finalizarea contractului, conform anexa, respectiv 3.476.570,80 lei fara TVA;
- Devizul General actualizat al obiectivului.

Cu deosebita stimă,

Aprobat: **Director Proiecte Ing. Radu Zaharia**
Telefon: 0731900260
E-mail: radu.zaharia@darconstruct.ro

Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. MARIA" IASI
Denumire: REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. MARIA"
Adresa: Str. Vasile Lupu, nr. 62, Municipiul Iasi, Judetul Iasi
Proiect nr: 201904-SPITAL IASI
Faza: P.T.H.D.C.F.
Data: Iulie 2022

DEVIZ GENERAL

Conform HGR. nr. 28 / 9 Ianuarie 2080

privind cheltuielile necesare realizarii

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. MARIA"

Str. Vasile Lupu, nr. 62, Municipiul Iasi, Judetul Iasi

In mii lei / mii euro la cursul

4.7340

lei / euro din data de


16/09/2019

Nr crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare (inclusivTVA)	
		Mii lei	Mii euro	0.19	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4.00	5.88	6.00	7.88
CAPITOLUL 1.						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	245.84	51.93	46.71	292.55	61.80
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		245.84	51.93	46.71	292.55	61.80
CAPITOLUL 2.						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	3,232.23	682.77	614.12	3,846.35	812.40
TOTAL CAPITOLUL 2		3,232.23	682.77	614.12	3,846.35	812.40
CAPITOLUL 3.						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	3.33	0.70	0.63	3.96	0.80
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.93	0.20	0.00	0.93	0.20
3.3	Proiectare si inginerie	3,354.99	708.70	668.76	4,023.75	849.90
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanta	899.05	189.91	170.82	1,069.87	226.00
3.6	Asistenta tehnica	682.16	144.10	129.61	811.77	171.40
TOTAL CAPITOLUL 3		4,940.46	1,043.61	969.82	5,910.28	1,248.40
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	71,650.46	15,135.29	13,613.59	85,264.05	18,118.90
4.1 a	Constructii si instalatii - eligibil	42,244.58	8,923.65	8,026.47	50,271.05	10,619.10
4.1 b	Constructii si instalatii lucrari - conexe (eligibile 15%)	19,099.42	4,034.52	3,628.89	22,728.31	4,801.00
4.1 c	Constructii si instalatii - neeligibile	3,661.15	773.37	695.62	4,356.77	920.30
4.1 d	Constructii si instalatii lucrari - conexe eligibile 100% (reparate si decorez si supervizor)	1,356.22	283.34	542.38	1,898.60	411.90
4.1 e	Constructii si instalatii lucrari - conexe neeligibile (reparate si decorez si supervizor)	1,306.79	276.34	248.29	1,555.08	328.40
4.1 f	Constructii si instalatii lucrari - conexe eligibile 100% (Revindicarea 1)	2,482.30	524.36	471.64	2,953.94	623.90
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	12,898.98	2,723.86	2,449.29	15,348.27	3,248.40
4.3 a	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - eligibil	11,193.59	2,364.51	2,126.78	13,320.37	2,813.70
4.3 b	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - lucrari conexe (eligibile 15%)	617.16	130.37	117.26	734.42	155.10
4.3 c	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - neeligibile	812.14	171.55	154.31	966.45	204.10
4.3 d	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - lucrari conexe 100%	28.76	6.08	5.46	34.22	7.20
4.3 e	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - lucrari conexe 100% (Revindicarea 1)	239.33	50.56	45.47	284.80	60.10
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		84,541.44	17,858.35	16,862.88	100,604.32	21,251.40
CAPITOLUL 5.						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	238.44	48.88	43.79	274.23	57.90
5.1.1.	Lucrari de constructii	113.94	24.07	21.65	135.59	28.60
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	116.50	24.61	22.14	138.64	29.20
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	863.57	182.87	8.00	863.57	182.80
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	28,614.87	3,795.88	3,413.45	21,378.97	4,516.80
5.3.1	Cheltuieli diverse si neprevazute eligibil	3,146.08	664.57	597.76	3,743.84	790.80
5.3.2	Cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile	14,819.44	3,130.43	2,815.69	17,635.13	3,725.20
5.3.2	Constructii si instalatii lucrari - neeligibile (conform Dispozitie de santier NR.003-IE din	2,649.35	559.64	503.38	3,152.73	665.90
TOTAL CAPITOLUL 5		21,788.88	4,826.55	3,457.24	22,516.77	4,756.80
CAPITOLUL 6.						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice si teste	498.48	105.30	94.71	593.19	125.30
TOTAL CAPITOLUL 6		498.48	105.30	94.71	593.19	125.30
TOTAL GENERAL:		115,187.33	23,768.51	21,245.48	133,763.46	20,256.30
din care : C + M (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		75,242.47	15,894.86	14,296.87	90,538.54	18,913.90

Proiectant

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
Sef proiect
Arh. Teodora Babata

Handwritten signature: *Handwritten signature*



INVESTIȚIA: „PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPILII SF. MARIA-IASI cod SMIS 116269”
 CONSTRUCTOR: Asocierea SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPRDCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr.crișorului categoriei	Descrierea lucrării	Valoarea estimată [Lei]	Lucrări executate [Lei]			Realizări exprimate în procente [%]			Rest de executat	
			Apelativ	Pondere cantitativă	Cantitatea din plan curentă	Material	Costul curentă	Cantitate la data curentă	[Lei]	[%]
CAPITOLUL 1.2 CHELTUIELI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI OBIECT [0001.1]										
1	[0061.1.1] Amenajarea terenului	245,842.19	-	-	-	-	-	-	245,842.19	100.00
2	TOTAL OBIECT [0001.1]	245,842.19	-	-	-	-	-	-	245,842.19	100.00
CAPITOLUL 2.1 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR OB. [0001.2]										
3	[0001.2.1] Racord electric	1,821,842.55	-	-	-	-	-	-	1,821,842.55	100.00
4	[0001.2.2] Rețele electrice alimentare incinta + iluminat exterior	1,084,755.04	448,352.36	-	448,352.36	41.33	-	41.33	636,402.68	58.67
5	[0001.2.3] Canal tehnic cabluri forta	132,224.87	132,224.68	-	132,224.68	100.00	-	100.00	0.00	0.00
6	[0001.2.4] Canal tehnic fluide medicale	51,595.62	51,595.62	-	51,595.62	100.00	-	100.00	-	-
7	[0061.2.5] Evacuare ape menajere _Canalizare exterioara	141,811.05	123,458.50	-	123,458.50	87.06	-	87.06	18,352.55	12.94
8	TOTAL OBIECT [0001.2]	3,232,228.93	755,631.16	-	755,631.16	23.38	-	23.38	2,476,597.76	76.62
CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA										
9	STUDII DE TEREN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PROIECTARE, INGINERIE SI ASISTENTA TEHNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire- D.T.A.C.	679,000.00	679,000.00	-	679,000.00	100.00	-	100.00	-	-
12	Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor - D.T.O.E	242,500.00	242,500.00	-	242,500.00	100.00	-	100.00	-	-
13	Proiectul tehnic de executie, Detalii de executie	970,000.00	970,000.00	-	970,000.00	100.00	-	100.00	-	-
14	Documentatie pentru obtinere aviz IJC	242,500.00	242,500.00	-	242,500.00	100.00	-	100.00	-	-
15	Scenariu de securitate la incendiu	242,500.00	242,500.00	-	242,500.00	100.00	-	100.00	-	-
16	Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor si admiterea acestora fara obiectiuni, pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copiii Sf. Maria Iasi	36,375.000	1,685.77	-	1,685.77	4.63	-	4.63	34,689.23	95.37
17	Certificat de performanta energetica a cladirii reabilitate	12,125.00	8,083.33	-	8,083.33	66.67	-	66.67	4,041.67	33.33
18	TOTAL CAPITOL 3	2,425,000.00	2,386,266.16	-	2,386,269.19	98.40	-	98.40	38,736.90	1.60

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA-IASI cod SMIS 110280”
 CONSTRUCTOR: Asociera SC DAROCDNSTRUCT SRL - SC GEPRDCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE 8 DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr.crișă	Descrierea lucrării	Valoarea estimată (Lei)	Lucrări executate (Lei)			Realizări exprimate în procente (%)			Rest de executat	
			Anterior	Până la data curentă	Cuvenit la data curentă	Arhitect	Realizat efectiv	Cuvenit la data curentă	(Lei)	(%)
21	OB. [0001.3] REABILITARE TERMICA ANVELOPARE PERMETRALA - ELIGIBIL									
22	REABILITARE ANVELOPANTA - CORP A _ TR. I - II - III	11,270,733.09	11,256,096.37	12,636.74	11,270,733.11	99.89	0.11	100.00	-0.02	-0.00
23	REABILITARE ANVELOPANTA - CORP B	1,911,577.03	1,455,722.78	337,562.45	1,793,305.23	76.15	17.66	93.91	118,271.80	6.19
24	REABILITARE ANVELOPANTA - CORP C	202,102.52	200,600.08	-	200,600.08	99.26	-	99.26	1,502.44	0.74
25	TERASA NECIRCULABILA CORP A COTA + 32.00	627,281.96	627,281.97	-	627,281.97	100.00	-	100.00	-	-
26	TERASA NECIRCULABILA CORP A COTA + 35.50	151,450.95	151,450.96	-	151,450.96	100.00	-	100.00	-	-
27	TERASA NECIRCULABILA CORP A COTA + 39.00	101,404.61	101,404.61	-	101,404.61	100.00	-	100.00	-	-
28	TERASA NECIRCULABILA CORP B COTA + 14.50	672,819.56	433,562.49	-	433,562.49	64.44	-	54.44	239,237.07	35.56
29	TERASA NECIRCULABILA CORP B COTA + 18.90	122,618.42	122,618.42	-	122,618.42	100.00	-	100.00	-	-
30	TERASA NECIRCULABILA CORP C COTA + 4.90	156,350.49	156,350.49	-	156,350.49	100.00	-	100.00	-	-
31	REABILITARE TERMICA ZONA SUBSOL	1,051,812.31	671,363.32	-	671,363.32	63.83	-	63.83	380,446.99	36.17
32	INSTALATII ELECTRICE COPERTINA	15,109.79	15,109.79	-	15,109.79	100.00	-	100.00	-	-
33	TOTAL OBIECT [0001.3]	16,293,260.73	15,193,501.26	350,219.19	15,543,800.47	93.31	2.15	95.46	739,460.28	4.54
34	OB. [0001.4] REABILITARE TERMICA ANVELOPARE PERMETRALA - LUCRARI CONEXE									
35	INFRASTRUCTURA COPERTINA	29,855.83	29,855.83	-	29,855.83	100.00	-	100.00	-	-
36	SUPRASTRUCTURA COPERTINA	185,168.50	185,168.50	-	185,168.50	100.00	-	100.00	-	-
37	ARHITECTURA COPERTINA	398,056.14	277,496.87	-	277,496.87	69.71	-	69.71	120,559.27	30.29
38	INSTALATII PLUVIALE COPERTINA	13,988.88	4,565.79	-	4,565.79	32.64	-	32.64	9,423.09	67.36

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPIL ȘI SF. MARIA-IASI cod SMS 110280”
 CONSTRUCTOR: Asocieria SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.2020

Nr. ordine	Descriere categorii lucrări componente (denumirea activității)	Valoarea contractului [Lei]	Lucrări executate [Lei]			Realizări exprimate în procente [%]			Rest de executat	
			Anterior	Pentru cererea curentă	Cumulat la data curentă	Anterior	Pentru cererea curentă	Cumulat la data curentă	[Lei]	[%]
39	TOTAL OBIECT [0001.4]	627,069.35	497,086.99		497,086.99	79.27		79.27	129,982.36	20.73
37	OB. [0001.5] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENȚIE CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII ELIGIBE									
38	INSTALATII VENTILATIE	5,877,848.14	5,382,582.29	126,045.69	5,708,627.98	91.57	5.55	97.12	169,220.16	2.88
39	INSTALATII VENTILATIE CENTRALE DE TRATARE AER	206,755.73	127,717.58		127,717.58	61.77		61.77	79,038.15	38.23
40	INSTALATII TERMICE	3,463,776.93	3,371,311.88	19,907.70	3,391,219.58	97.33	0.57	97.91	72,557.35	2.09
41	INSTALATII TERMICE PANOURI SOLARE	43,081.06	25,547.74	1,985.42	27,533.16	59.30	4.61	63.91	15,547.90	36.09
42	SISTEM DE TABLOURI COMUNICANTE ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ENERGETICE CF CERINȚA A.E	2,071,143.25	2,071,143.26		2,071,143.26	100.00		100.00	-0.01	-0.00
43	INSTALATII EL_INTERIOARE SPITAL DEMONTARE	213,625.99	208,120.10		208,120.10	97.42		97.42	5,505.89	2.58
44	INSTALATII EL_ILUMINAT	1,109,904.38	1,085,605.47	7,296.15	1,092,901.62	97.81	0.66	98.47	17,002.76	1.53
45	INSTALATII EL_CORPURI DE ILUMINAT	2,343,021.02	1,724,870.63		1,724,870.63	73.62		73.62	618,150.39	26.38
46	INSTALATII BMS	3,538,458.95	3,191,673.04		3,191,673.04	90.20		90.20	346,785.91	9.80
47	INSTALATII SANITARE APA CALDA	209,814.24	194,280.37	6,250.42	200,530.79	92.60	2.98	95.58	9,283.45	4.42
48	TOTAL OBIECT [0001.5]	19,677,429.69	17,382,852.38	361,485.38	17,744,337.74	91.12	1.89	93.01	1,333,091.95	6.99
49	OB. [0001.6] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENȚIE CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII LUCRARI CONEXE									
50	REABILITARE CASA SCARII CORP_A - TRONSON III	254,241.77	254,241.77		254,241.77	100.00		100.00		
51	REABILITARE CASA SCARII CORP_A - TRONSON II	351,882.11	26,394.91	14,209.17	40,604.08	7.50	4.04	11.54	311,278.03	88.46
52	REABILITARE CASA SCARII CORP_A - TRONSON I	200,784.00	200,784.01		200,784.01	100.00		100.00		
53	REABILITARE FINISAJE CORP A_SUBSOL	227,677.64	215,380.25	11,021.39	226,401.64	94.60	4.84	99.44	1,276.00	0.56
54	REABILITARE FINISAJE CORP A_DEMISOL	757,344.74	757,344.74		757,344.74	100.00		100.00		
55	REABILITARE FINISAJE CORP A_PARTER	789,680.56	769,680.57		769,680.57	100.00		100.00		
56	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ I	779,650.65	779,650.66		779,650.66	100.00		100.00		
57	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ II	750,515.91	750,515.91		750,515.91	100.00		100.00		

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA-IASI cod SMIS 11D280”
 CONSTRUCTOR: Asocierea SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROC DN SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr.crișciere	Descriere categoria lucrare	Valoarea contractului [Lei]	Lucrări executate [Lei]			Realizări exprimate în procente [%]			Rest de executat	
			Anterior	Pentru cererea curentă	Cumulat la data curentă	Anterior	Pentru cererea curentă	Cumulat la data curentă	[Lei]	[%]
58	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ III	754,422.34	754,422.35	-	754,422.35	100.00	-	100.00	-	-
59	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ IV	750,702.09	750,702.10	-	750,702.10	100.00	-	100.00	-	-
60	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ V	750,352.57	750,352.58	-	750,352.58	100.00	-	100.00	-	-
61	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ VI	750,700.70	750,700.69	-	750,700.69	100.00	-	100.00	-	-
62	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ VII	752,325.35	752,325.36	-	752,325.36	100.00	-	100.00	-	-
63	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ VIII	751,159.53	751,159.53	-	751,159.53	100.00	-	100.00	-	-
64	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ IX	169,537.66	169,537.66	-	169,537.66	100.00	-	100.00	-	-
65	REABILITARE FINISAJE CORP A_ETAJ X	37,265.01	-	-	-	-	-	-	37,265.01	100.00
66	REABILITARE CASA SCARII CORP_B	70,114.95	15,412.78	-	15,412.78	21.98	-	21.98	54,702.17	78.02
67	REABILITARE BLOC OPERATOR	2,553,628.22	-	-	-	-	-	-	2,553,628.22	100.00
68	REABILITARE FINISAJE CORP B_SUBSOL	281,435.30	209,801.57	17,302.79	227,104.36	74.55	6.15	80.70	54,330.94	19.30
69	REABILITARE FINISAJE CORP B_DEMISDL	861,247.63	206,075.27	55,959.03	262,034.30	31.16	6.46	39.63	399,213.33	60.37
70	REABILITARE FINISAJE CORP B_PARTER	668,197.56	297,723.81	75,878.68	373,602.49	44.56	11.36	55.91	294,595.07	44.09
71	REABILITARE FINISAJE CORP B_ETAJ I	687,486.12	318,657.28	75,222.98	393,880.24	46.35	10.94	57.29	293,605.89	42.71
72	REABILITARE FINISAJE CORP B_ETAJ II	687,584.24	379,496.91	191,301.82	570,798.73	55.19	27.82	83.02	116,785.51	16.98
73	REABILITARE FINISAJE CORP B_ETAJ III	581,743.32	335,693.33	-	335,693.33	57.70	-	57.70	246,049.99	42.30
74	REABILITARE FINISAJE CORP B_ETAJ IV	62,376.45	41,643.39	-	41,643.39	66.76	-	66.76	20,733.06	33.24
75	FINISAJE CORP C_DEMISDL	77,262.84	60,947.13	7,874.34	68,821.47	78.88	10.19	88.07	8,441.37	10.93
76	FINISAJE CORP C_PARTER	105,745.52	74,928.45	8,266.92	83,195.37	70.86	7.82	78.67	22,553.15	21.33
77	INSTALATIILE VDCI-DATE	119,376.82	111,656.68	-	111,656.68	93.53	-	93.53	7,719.94	6.47
78	INSTALATIILE SANITARE APA RECE SI CANALIZARE	590,980.67	548,136.23	4,019.56	552,155.79	92.75	0.68	93.43	38,824.88	6.57
79	REPARATIILE ELEMENTE STRUCTURALE	395,710.77	1,242,506.22	-	1,242,506.22	99.08	-	99.08	11,534.44	0.92

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA-IASI cod SMIS 110288”
 CONSTRUCTOR: Asocieria SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr.crt	Descrierea categoriei de activitate	Valoarea contractului [Lei]	Lucrări executate [Lei]			Realizări exprimate în procente [%]			Rest de executat	
			Anterior	Pentru perioada curentă	Cumulat la data curentă	Anterior	Pentru perioada curentă	Cumulat la data curentă	[Lei]	[%]
80	TOTAL OBIECT [0001.6]	18,351,135.84	12,275,872.12	461,056.68	12,738,928.80	71.33	2.68	74.01	4,472,536.99	25.99
81	OB. [0001.7] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENTIE_CDRP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII -NEELIGIBL									
82	INSTALATII FLUIDE MEDICALE	3,591,277.68	2,803,442.16	138,361.25	2,941,823.41	78.06	3.65	81.92	649,454.47	18.06
83	INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET si PRIZA DE PAMANT	69,873.55	69,873.55	-	69,873.55	100.00	-	100.00	-	-
88	TOTAL OBIECT [0001.7]	3,661,151.43	2,873,315.71	138,361.25	3,011,696.96	78.48	3.78	82.28	649,454.47	17.74
87	OB. [0001.8] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENTIE_CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII CONEXE ELIGIBL 100%									
88	INSTALATII EL_COLOANE	1,138,622.38	1,030,072.79	56,353.59	1,086,426.38	90.47	4.95	95.42	52,196.00	4.56
89	INSTALATII APEL SORA	647,142.17	632,332.99	-	632,332.99	97.71	-	97.71	14,809.18	2.29
90	INSTALATII EL_BARE CAPSULATE	1,055,046.11	1,055,046.11	-	1,055,046.11	100.00	-	100.00	-	-
91	TOTAL OBIECT [8001.8]	2,840,810.66	2,717,451.89	56,353.59	2,773,805.48	95.66	1.98	97.64	67,005.18	2.36
92	OB. [0001.9] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENTIE_CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII CONEXE-NEELIGIBILE									
93	INSTALATII ELECTRICE PRIZE	796,092.43	759,962.10	3,682.10	763,644.20	95.46	0.46	95.93	32,428.23	4.07
94	INSTALATII SANITARE - DBIECTE SANITARE	510,696.34	446,768.45	14,003.51	460,771.96	87.48	2.74	90.22	49,926.38	9.76
95	TOTAL OBIECT [0001.9]	1,306,790.77	1,206,750.55	17,685.61	1,224,436.16	82.34	1.35	93.70	82,354.61	6.30
96	OBIECT [0001.10] REABILITARE LIFTURI -LUCRARI CONEXE									
97	REABILITARE LIFT_79494	24,047.71	5,762.84	-	5,762.84	23.96	-	23.96	18,284.87	76.04
98	REABILITARE LIFT_79453	24,047.71	24,047.71	-	24,047.71	100.00	-	100.00	-	-
99	REABILITARE LIFT_79454	24,047.71	24,047.71	-	24,047.71	100.00	-	100.00	-	-
100	REABILITARE LIFT_79511	24,047.71	-	-	-	-	-	-	24,047.71	100.00
101	REABILITARE LIFT_79431	24,047.71	24,047.71	-	24,047.71	100.00	-	100.00	-	-

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA-IASI cod SMIS 118280”
 CONSTRUCTOR: Asocierea SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr.cri	Descriere categorie lucrari conform ofertei/contractului	Valoarea contractului [Lei]	Lucrari executate [Lei]			Realizari executate in prezenta [Lei]			Rest de executat	
			Anterior	Pan la data curenta	Comutat la data curenta	Anterior	Pan la data curenta	Comutat la data curenta	[Lei]	[%]
102	TOTAL OBIECT [0001.10]	128,238.55	77,905.97	-	77,905.87	64.79	-	64.79	42,332.58	35.21
103	OBIECT [0001.11] REABILITAREA SI MODERNIZ INSTALATIILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SI REZERVOR SUBTERAN APA INCENDIU - CONEXE ELIGIBIL 100%									
104	REFACEREA TERENULUI-REZERVOR	15,409.66	12,843.65	-	12,843.65	83.35	-	83.35	2,566.01	16.65
105	TOTAL OBIECT [0001.11]	15,409.66	12,843.65	-	12,843.65	83.35	-	83.35	2,566.01	16.65
107	OBIECT [0001.12] REABILITAREA SI MODERNIZ INSTALATIILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SI REZERVOR SUBTERAN APA INCENDIU - LUCRARI CONEXE									
108	INSTALATII DETECTIE INCENDIU	553,130.86	535,667.48	-	535,667.48	96.84	-	96.84	17,463.38	3.16
109	INSTALATII STINGERE INCENDIU	882,860.55	838,939.12	-	838,939.12	95.05	-	95.05	43,721.43	4.95
110	STRUCUTURA REZERVOR	315,814.47	315,814.47	-	315,814.47	100.00	-	100.00	-	-
111	FINISAJE INTERIDARE - REZERVDR	5,401.95	5,401.95	-	5,401.95	100.00	-	100.00	-	-
112	FINISAJE EXTERIOARE - REZERVDR	41,277.19	41,277.19	-	41,277.19	100.00	-	100.00	-	-
113	TOTAL OBIECT [0001.12]	1,798,285.02	1,737,100.21	-	1,737,100.21	96.00	-	96.60	61,184.81	3.40
114	OBIECT[0001.13] REABILITARE PUNCT TERMIC SI STATIE HIDROFOR - ELIGIBIL									
115	DEMONTARI INSTALATII TERMOENERGETICE	24,383.18	24,383.17	-	24,383.17	100.00	-	100.00	-	-
116	INSTALATII TERMOENERGETICE IN PUNCT TERMIC	311,861.53	311,861.53	-	311,861.53	100.00	-	100.00	-	-
117	INSTALATII ELECTRICE_PUNCT TERMIC	41,413.27	41,413.27	-	41,413.27	100.00	-	100.00	-	-
118	INSTALATIE TEHNOLGICA PREP APA CALDA	98,329.99	98,329.99	-	98,329.99	100.00	-	100.00	-	-
119	TOTAL OBIECT [0001.13]	475,987.97	475,987.96	-	475,987.96	100.00	-	100.00	-	-
120	OBIECT[0001.14] REABILITARE PUNCT TERMIC SI STATIE HIDROFOR - LUCRARI CONEXE									
121	STATIE HIDROFOR	28,737.50	28,737.50	-	28,737.50	100.00	-	100.00	-	-
122	INSTALATIE TEHNOLGICA PREP APA RECE	61,735.89	61,735.88	-	61,735.88	100.00	-	100.00	-	-

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPIL ȘI F. MARIA-IAȘI cod SMIS 110280”
 CONSTRUCTOR: Asocieria SC DARDCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asocierie: S.C. DARDCONSTRUCT IAȘI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr.criteriului	Categoriile lucrărilor executate și descrierea acestora	Valoarea contractului [Lei]	Lucrări executate [Lei]			Realizări experimentale în procentaj [%]			Rest de executat	
			Altețor	Prințor contracte adiționale	Comandă de lucrări executate	Realizate	Prințor contracte adiționale	Comandă de lucrări executate	[Lei]	[%]
123	TOTAL DBIECT [0001.14]	90,473.39	90,473.38	-	90,473.38	100.00	-	100.00	-	-
124	TOTAL LUCRARI SUPLIMENTARE OFERTEI (REVENDICARE 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	LUCRARI INVESTITIE DE BAZA EFICIENTIZARE ENERGETICA -ELIGIBIL	-	5,885,684.95	1,802.55	5,887,487.50	97.95	6.83	97.98	121,374.12	2.02
126	LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA -ELIGIBIL	-	5,885,884.95	1,602.55	5,887,487.50	97.95	0.03	97.98	121,374.12	2.02
127	LUCRARI INVESTITIE DE BAZA CONEXE ELIGIBIL 100%	-	2,071,507.12	4,715.66	2,078,222.78	83.45	8.19	83.64	406,079.76	16.36
128	MODIFICARE SOLUTIE ELECTRICE CABLURI CYY-F-N2NX SI N2XCH	-	306,037.30	4,715.66	310,752.96	96.58	1.49	98.07	6,125.11	1.93
129	LUCRARI SUPLIMENTARE PENTRU OBTINERE AVIZ ISU	-	1,765,469.82	-	1,765,469.82	81.53	-	81.53	399,954.65	18.47
130	TOTAL OB. [0001.5] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENTIE CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII ELIGIBIL	6,857,087.84	5,404,829.14	161,600.00	5,566,629.14	76.82	2.36	81.18	1,290,458.70	18.82
131	OB. [0001.5] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENTIE CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII ELIGIBIL	6,857,087.84	5,404,829.14	161,600.00	5,566,629.14	76.82	2.36	81.18	1,290,458.70	18.82
132	ECHIPAMENTE SI UTILAJE CLIMATIZARE	6,812,357.14	5,380,784.19	161,800.00	5,542,584.19	78.99	2.38	81.36	1,269,772.95	18.64
133	ECHIPAMENTE BMS	44,730.70	24,044.95	-	24,044.95	53.75	-	53.75	20,685.75	46.25
134	OB. [0001.6] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENTIE CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII LUCRARI CONEXE	215,630.80	215,830.00	-	215,630.00	100.00	-	100.00	-	-
135	GRUP ELECTROGEN AUTOMAT	215,630.00	215,830.00	-	215,830.00	100.00	-	100.00	-	-
136	OB. [0001.7] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENTIE CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII NEELIGIBIL	575,371.55	540,763.78	-	540,763.78	93.89	-	93.89	34,607.77	6.01
137	ECHIPAMENTE INSTALATII DATE VOCE	88,400.00	76,564.22	-	76,564.22	86.61	-	86.61	11,835.78	13.39
138	ECHIPAMENTEUTILAJE CLIMATIZARE	181,620.00	191,620.00	-	191,620.00	100.00	-	100.00	-	-
139	ECHIPAMENTE APELARE ASISTENTA	295,351.55	272,579.56	-	272,579.56	92.29	-	92.29	22,771.99	7.71

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA-IASI cod SMIS 118280”
 CONSTRUCTOR: Asocierea SC DARDCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr.crt	Descrierea categoriei de activitate	Valoarea contractului (Leu)	Lucrări executate (Leu)			Realizări executate în procentaj (%)			Rest de executat	
			Anterior	Pentru curenta curenta	Cumula la data curenta	Anterior	Pentru curenta curenta	Cumula la data curenta	[Leu]	[%]
140	OB. [0001.8] REABILITARE FINISAJE INTERIOARE ZONE DE INTERVENTIE_CORP A-CORP B -CORP C + LUCRARI DE INSTALATII CONEXE ELIGIBIL 100%	28,756.19	22,878.17	-	22,878.17	79.53	-	79.53	5,866.82	20.47
141	ECHIPAMENTE APELARE ASISTENTA	28,756.19	22,870.17	-	22,870.17	79.53	-	79.53	5,886.02	20.47
142	OBIECT [0001.9] REABILITARE LIFTURI -ELIGIBILE	1,331,369.00	440,954.00	158,860.88	599,814.00	33.12	11.93	45.05	731,555.00	54.95
	REABILITARELIFTURI	1,331,369.00	440,954.00	158,860.00	599,814.00	33.12	11.93	45.05	731,555.00	54.95
143	OBIECT [0001.11] REABILITAREA SI MODERNIZ INSTALATIILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SI REZERVOR SUBTERAN APA INCENDIU -LUCRARI CONEXE	313,496.83	302,723.41	-	302,723.41	96.56	-	96.56	10,773.22	3.44
144	ECHIPAMENTE DETECTIE INCENDIU	48,969.66	38,196.44	-	38,196.44	78.00	-	78.00	10,773.22	22.00
145	ECHIPAMENTE STINGERE INCENDIU	264,526.97	264,526.97	-	264,526.97	100.00	-	100.00	-	-
146	OBIECT [0001.12] REABILITAREA SI MODERNIZ INSTALATIILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SI REZERVOR SUBTERAN APA INCENDIU NEELIGIBILE	238,763.84	229,813.59	-	229,813.59	97.06	-	97.06	6,950.25	2.94
147	ECHIPAMENTE DETECTIE INCENDIU	236,783.64	229,813.59	-	229,813.59	97.06	-	97.06	6,950.25	2.94
148	OBIECT[0081.13] REABILITARE PUNCT TERMIC SI STATIE HIDROFOR - ELIGIBIL	843,456.72	843,456.72	-	843,456.72	100.00	-	100.00	-	-
149	TERMDENERGETICE PUNCT TERMIC	843,456.72	843,456.72	-	843,456.72	100.00	-	100.00	-	-
150	OBIECT[0001.14] REABILITARE PUNCT TERMIC SI STATIE HIDROFOR - LUCRARI CONEXE	87,837.00	97,837.00	-	97,837.00	100.00	-	100.00	-	-
151	INSTALATII HIDROFOR PUNCT TERMIC	87,837.00	87,837.00	-	87,837.00	100.00	-	100.00	-	-
152	LUCRARI SUPLIMENTARE OFERTEI (REVENDIRCARE 1)									
153	LUCRARI INVESTITIE DE BAZA EFICIENTIZARE ENERGETICA- ELIGIBIL		2,095,244.95	-	2,095,244.95	98.81	-	98.81	42,572.13	1.99

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA IASI cod SMIS 118288”
 CONSTRUCTOR: Asocierea SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr.cristacelor	categori	categori	Lucrari conform ofertei	Valoarea contractului [Lei]	Lucrari executate [Lei]			Realizari exprimate in procente [%]			Rest de executat	
					Anterior	Pentru cererea curenta	Cumulat la data curenta	Anterior	Pentru cererea curenta	Cumulat la data curenta	[Lei]	[%]
154	LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA				2,095,244.95	-	2,095,244.95	98.01	-	98.01	42,572.13	1.99
155	LUCRARI INVESTITIE DE BAZA CDNEXE ELIGIBIL 100%				166,979.40	-	166,979.40	69.77	-	69.77	72,346.55	30.23
156	LUCRARI INVESTITIE DE BAZA CDNEXE ELIGIBIL 100%				166,979.40	-	166,979.40	69.77	-	69.77	72,346.55	30.23
157	ORGANIZARE DE SANTIER	230,437.21			225,736.17	395.54	226,131.71	97.96	8.17	96.13	4,305.50	1.67
158	LUCRARI DE CONSTRUCTII - ORGANIZARE DE SANTIER	113,935.38			113,935.38	-	113,935.38	100.00	-	100.00	-	-
159	LUCRARI CONEXE - ORGANIZARE DE SANTIER	116,501.83			111,800.79	395.54	112,196.33	95.96	0.34	96.30	4,305.50	3.70
160	PROBE TEHNOLOGICE, VERIFICARI, TESTE-NEELIGIBIL.	498,479.83			428,681.61	31,885.86	460,407.57	85.98	6.38	92.36	38,872.26	7.64
161	INSTALATII VENTILATIE	201,045.46			159,218.82	28,026.78	187,245.60	79.20	13.94	93.14	13,799.86	6.86
162	INSTALATII TERMICE	47,338.45			42,405.58	-	42,405.58	89.58	-	89.58	4,932.87	10.42
163	INSTALATII TERMICE PANOURI SOLARE	9,093.72			9,083.72	-	9,093.72	100.00	-	100.00	-	-
164	INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT	154,757.79			142,619.52	3,034.47	145,654.39	92.16	1.96	94.12	9,103.40	5.88
165	INSTALATII SANITARE APA CALDA	19,237.23			17,229.90	744.71	17,974.61	89.57	3.87	93.44	1,262.62	6.56
166	INSTALATII SANITARE APA RECE SI CANALIZARE	5,703.13			5,109.73	-	5,109.73	89.60	-	89.60	593.40	10.40
167	INSTALATII STINGERE INCENDIU	51,611.40			43,231.29	-	43,231.29	83.76	-	83.78	6,380.11	16.24
168	INSTALATII TERMOENERGETICE IN PUNCT TERMIC	6,095.20			6,095.20	-	6,095.20	100.00	-	100.00	-	-
169	INSTALATII ELECTRICE PUNCT TERMIC	3,597.45			3,597.45	-	3,597.45	100.00	-	100.00	-	-

INVESTIȚIA: „PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA-IASI cod SMIS 118280”
 CONSTRUCTOR: Asocierea SC DAROCDNSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCONSTRUCT IASI

RESTDE EXECUTAT EXECUTATE LA DATA DE 18.07.20200

Nr. crt.	Descriere	Valoare contractuala	Lucrari executate la data				Valoarea in procent			Rest de executat	
			Valoare contractuala	Valoare executata	Valoarea in procent	Valoarea in procent	Valoarea in procent	Valoarea in procent	[Lei]	[%]	
170	TOTAL VALOARE fără TVA	79,770,000.00	76,646,154.34	1,744,361.41	78,390,515.75	83.77	1.91	85.68	13,186,121.39	14.32	
171	T.V.A. 19%	15,156,308.80	14,562,769.32	331,428.67	14,894,197.99				2,490,163.06		
181	TOTAL VALOARE cu TVA	94,926,300.00	105,783,115.61	2,305,886.80	106,889,002.42				15,598,284.43	13.19	

Coefficient de ajustare "AN" = 0.42 conform CG48.5 :formula de calcul $An = 179.9 / 127$

Indice de cost- Decembrie 2018 = 127.0

Indice de cost-noiembrie 2021 = 179.9 provizoriu

Valoare rest de incasat/ DS 003-IE fara TVA	Coefficient ajustare provizoriu - aprilie 2022	Valoare ajustare provizorie - aprilie 2022
13,106,121.39	0.42	5,504,570.98
2,649,349.27	8.42	1,112,726.69
Total		6,617,297.68

Valoare acte aditionale ajustari	14,165,833.06
Valoare ajustari decontate	11,025,106.21
Ajustari rest de incasat din acte aditionale	3,140,726.85
Diferenta valoare ajustari provizorie	3,476,570.80

Constructor: Asocierea SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC DAS SRL - SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC XLAB SOLUTION SRL

Lider asociere: S.C. DAROCDNSTRUCT IASI

ing. Radu Zaharia

15. INDICIILE DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE CATEGORII DE OBIECTE ȘI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
CONSTRUCȚII - TOTAL	2021	135,7	137,9	142,2	146,3	150,1	153,3
	2022	164,3	168,5	177,6	179,9		
din care:							
Costul materialelor	2021	109,8	110,2	116,7	127,0	133,6	138,9
	2022	155,2	158,9	175,0	180,0		
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidențiale	2021	135,6	137,8	142,5	146,6	150,5	153,9
	2022	163,9	168,6	178,0	180,2		
Clădiri nerezidențiale	2021	139,4	141,6	146,0	150,2	154,1	157,2
	2022	168,5	172,8	182,0	184,0		
Construcții inginerești	2021	134,0	136,2	140,3	144,3	148,2	151,4
	2022	162,4	166,4	175,4	177,8		
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcții noi	2021	132,9	135,0	139,2	144,1	147,8	150,9
	2022	162,9	166,1	176,1	177,5		
Lucrări de reparații capitale	2021	146,7	146,8	151,3	154,4	158,0	160,6
	2022	168,1	176,5	162,9	185,5		
Lucrări de întreținere și reparații curente	2021	136,0	139,7	144,1	146,8	151,2	154,9
	2022	165,4	169,5	178,1	182,5		

Datele pentru luna martie 2022 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2022 sunt provizorii.
The data for March 2022 are rectified and the data for April 2022 are provisionsl.

Indicele de cost în construcții este un indicator statistic care măsoară evoluția costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcții executate într-o anumită perioadă față de o perioadă de referință.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcții);
- manopera (reprezintă câștigurile salariale brute lunare în ramura construcții);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum și cheltuielile cu utilajele închinate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuției categoriei de obiecte de construcții);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicații).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preț de tip Laspeyres folosiți sunt:

- Indicele prețurilor producției industriale (IPPI) pentru piața internă, pentru materiale de construcții;
- Indicele costului forței de muncă în construcții;
- IPPI pentru piața internă, pentru utilaje de construcții;
- IPPI pentru piața internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele prețurilor de consum.

Indicii de cost în construcții sunt calculați ca medie ponderată a indicilor de preț ai materialelor de construcții, ai utilajelor din construcții, ai cheltuielilor de transport și ai cheltuielilor indirecte precum și a indicelui câștigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcții rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2015).

Indicii de cost în construcții sunt calculați pe total ramură construcții (secțiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcții noi, reparații capitale și lucrări de întreținere și reparații curente) și pe tipuri de construcții (clădiri rezidențiale, clădiri nerezidențiale și construcții inginerești).