



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fondurilor alocate prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020, 151/08.04.2020 și pentru efectuarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”

### Consiliul Județean Iași; Având în vedere:

Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fondurilor alocate prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020, 151/08.04.2020 și pentru efectuarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitate de initiator și înregistrat sub nr. 25676/ 28.08.2020;

Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fondurilor alocate prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020, 151/08.04.2020 și pentru efectuarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții, înregistrat sub nr. 25678/ 28.08.2020;

Nota de fundamentare nr.1789/24.08.2020 întocmită de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 25381/25.08.2020;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.146/03.04.2020 privind aprobarea contribuției Județului Iași - Consiliul Județean Iași la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții “SPITALUL MOBIL COVID-19 Regiunea Nord-Est România”;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.148/08.04.2020 privind majorarea contribuției Județului Iași - Consiliul Județean Iași la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții “SPITALUL MOBIL COVID-19 Regiunea Nord-Est România”

Hotărârile Consiliului Județean Iași nr.147/03.04.2020 și nr.151/08.04.2020 privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2020;

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.77/03.04.2020 privind aprobarea contribuției Județului Neamț - Consiliul Județean Neamț la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții “SPITALUL MOBIL COVID-19 Regiunea Nord-Est România”;

Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. b), art. 182, alin.(1) și art.196, alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

### **HOTĂRĂȘTE:**

Art.I. Se aprobă utilizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fondurilor alocate prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020, 151/08.04.2020 și pentru efectuarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, conform anexelor 1 și 2, întocmite de EURONEST, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. În aplicarea art.1 decontarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” se va efectua cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.III Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST va prezenta Consiliului Județean Iași documente justificative privind utilizarea fondurilor alocate conform Hotărârilor Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020 și 151/08.04.2020 în termen de cel mult 30 zile de la finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție/efectuarea ultimei plăți, sumele neutilizate urmând a fi restituite.

Art. IV. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Art. V. Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie către:

- a) Instituția Prefectului Județului Iași ;
- b) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;
- c) Consiliul Județean Neamț;
- d) Direcției Juridice, Direcției Economice și Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași

Art. VI. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.  
Dată astăzi.....

**PREȘEDINTE,**  
**Dr. Ing. Maricel POPA**

**Vizat pentru legalitate,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
**Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU**

**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Gabriela ALUNGULESEI**

**DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII**  
**Director executiv**  
**Iogen GÎNJU**

Susține proiectul de hotărâre,  
**Asociația de Dezvoltare**  
**Intercomunitară**  
**EURONEST**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Alina POPA**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI



CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 25676/28.08.2020

**Referat de aprobare,**  
la proiectul de hotărâre

privind aprobarea utilizării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fondurilor alocate prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020, 151/08.04.2020 și pentru efectuarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.146/03.04.2020 privind aprobarea contribuției Județului Iași - Consiliul Județean Iași la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții “SPITALUL MOBIL COVID-19 Regiunea Nord-Est România”;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.148/08.04.2020 privind majorarea contribuției Județului Iași - Consiliul Județean Iași la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții “SPITALUL MOBIL COVID-19 Regiunea Nord-Est România”

Hotărârile Consiliului Județean Iași nr.147/03.04.2020 și nr.151/08.04.2020 privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2020;

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.77/03.04.2020 privind aprobarea contribuției Județului Neamț - Consiliul Județean Neamț la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții “SPITALUL MOBIL COVID-19 Regiunea Nord-Est România”;

Nota de fundamentare nr.1789/24.08.2020 întocmită de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 25381/25.08.2020;

Ordonanța nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Prevederile art. 173, alin(1), lit.b) și alin(3), lit.f) din Ordonanța nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozițiilor art.182 alin(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fondurilor alocate prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020, 151/08.04.2020 și pentru efectuarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.





Nr. 25678 / 28.08.2020

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea utilizării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fondurilor alocate prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020, 151/08.04.2020 și pentru efectuarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a derulat procedura de atribuire a contractului de „Furnizare Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”. Pentru realizarea proiectului, s-a solicitat sprijinul consiliilor județene membre ale EURONEST. Au alocat fonduri Consiliile Județene Iași și Neamț, astfel: Consiliul Județean Iași, prin HCJ 146/03.04.2020 și HCJ 148/08.04.2020, HCJ 147/03.04.2020, HCJ 151/08.04.2020 - 72.000.000 lei, și Consiliul Județean Neamț, prin HCJ 77/03.04.2020, 16.000.000 lei.

Contractul încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST cu SDI Global LLC -Turcia are o valoare de 64.691.180,00 lei fără TVA, TVA 0 lei, denumirea proiectului fiind „Furnizare Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.

Pentru finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție sunt necesare și cheltuieli conexe, conform celor prezentate în nota de fundamentare nr. 1789/24.08.2020 inclusiv anexe, prezentată de EURONEST, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 25381/25.08.2020.

Analizând cele prezentate, supunem analizei plenului Consiliului Județean Iași :

- aprobarea utilizării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fondurilor alocate prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020, 151/08.04.2020 și pentru efectuarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, conform anexelor 1 și 2 la Nota de fundamentare nr. 1789/24.08.2020 întocmită de EURONEST și anexată prezentului raport.

Decontarea cheltuielilor conexe necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” se va efectua cu respectarea prevederilor legale aplicabile și cu prezentarea defalcării pe județe (Iași și Neamț) a sumelor alocate/utilizate.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST va prezenta Consiliului Județean Iași documente justificative privind utilizarea fondurilor alocate conform Hotărârilor Consiliului Județean Iași nr. 146/03.04.2020, 147/03.04.2020, 148/08.04.2020 și 151/08.04.2020 în termen de cel mult 30 zile de la finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție/efectuarea ultimei plăți, urmând ca sumele neutilizate să fie restituite.

Director Executiv,  
Iogen GÎNJU

DE

Nr. de înregistrare	1789	Data:	24.08.2020
Către:	Consiliul Județean Iași Domnului dr.ing. Maricel POPA, Președinte  Consiliul Județean Neamț Domnului Ionel ARSENE, Președinte		
Subiect:	Sollicitare inițiere proiect de hotărâre pentru aprobarea costurilor necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spital mobil/modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”		
Se transmite prin:	poștă	fax	<input checked="" type="checkbox"/> email
observații:			

*Județ Bacău*  
*26.08.2020*  
*Redactor Dir. Dy*  
*Tehnică*  
*16.08.2020*  
*e-Flu*  
*26.08.2020*

**Notă de fundamentare privind aprobarea costurilor necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spital mobil/modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, finanțat de Consiliile Județene Iași și Neamț**

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a derulat procedura de atribuire a contractului de „Furnizare Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”. Pentru realizarea investiției, s-a solicitat sprijinul consiliilor județene membre ale EURONEST. Au alocat fonduri consiliile Județene Iași și Neamț, astfel: Consiliul Județean Iași, prin HCJ 146/03.04.2020 și HCJ 148/08.04.2020, 72.000.000 lei, și Consiliul Județean Neamț, prin HCJ 77/03.04.2020, 16.000.000 lei.

Structura și dotările necesare funcționării în condiții optime ale unui astfel de spital mobil în Regiunea Nord-Est au fost elaborate de un colectiv de specialiști de la spitalele județene aflate în subordinea Consiliului Județean Iași.

Spitalul mobil Covid-19 va deservi întreaga populație a Moldovei, va avea o capacitate de 250 de paturi. Județul Iași și, dacă va fi cazul, celelalte județe din Regiune, vor asigura, prin spitalele din subordine, personalul medical necesar operaționalizării spitalului. Structura mobilă este instalată pe platforma Transagropolis, de la Lețcani, jud. Iași (accesibilă cu ușurință pentru pacienți din județele deservite, pe drumuri naționale/șosea de centură).

**Denumirea investiției:** Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Nr. înregistrare: 10/A/2008 | Cod Fiscal 23198960

Sediu social: municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69

Tel/ Fax: 0232-273.814; e-mail: [office@adieuronest.ro](mailto:office@adieuronest.ro) | [euronest@yahoo.com](mailto:euronest@yahoo.com) | [www.adieuronest.ro](http://www.adieuronest.ro)



*d. ma leuștean*

**Titular:** Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

**Beneficiar indirect/Utilizator:** Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, Iași (sau un alt spital din subordinea consiliilor județene sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență).

**Amplasament:** platforma/curtea din incinta Parcul Agriindustrial Transagropolis, Letcani, Iași, România.

**Suprafață:** aprox. 8.000 m<sup>2</sup>.

**Situația existentă:** (datele de mai jos au fost preluate din Master Planul Regional de Servicii Sanitare 2021-2027 și prezintă date valabile la nivelul anului 2018/2019 și din date publicate pe site-ul Ministerului Sănătății):

La momentul inițierii investiției, toate studiile și prognozele realizate de organisme abilitate (din România și din străinătate, inclusiv OMS) arătau că, în orice scenariu – optimist sau pesimist – pandemia de coronavirus se va manifesta pe parcursul mai multor luni. Astăzi, specialiștii sunt de acord că va trebui să învățăm să co-existăm cu Covid-19 pentru cel puțin încă un an.

Regiunea de Nord-Est are cea mai numeroasă și mai densă populație din toate regiunile României, cu o pondere mare a populației din mediul rural și o pondere crescută a sărăciei. Indicatorii de sănătate a populației sunt printre cei mai slabi din țară. Infrastructura sanitară este insuficientă față de nevoile populației și este distribuită inegal, ceea ce conduce la grave inechități în ceea ce privește accesul la serviciile medicale la nivelul județelor din zonă.

Conform ultimelor proiecții demografice, se estimează că populația regiunii va scădea cu aprox. 2,6% până în 2025, în vreme de populația în vârstă de 65 de ani și peste – cea mai expusă riscului în cazul Covid-19 - va crește până la 18,9% din total în 2020 și 20,9% în 2025.

Cele mai frecvente cazuri noi de îmbolnăviri pentru 2018 în regiunea Nord-Est au fost reprezentate de: bolile aparatului respirator, bolile aparatului digestiv, bolile sistemului nervos și organelor de simț, bolile sistemului osteo-articular, bolile aparatului genito-urinar, bolile pielii și a țesutului conjunctiv, bolile aparatului circulator. În 2018, cele mai mari valori ale prevalenței au fost înregistrate pentru următoarele categorii de boli: bolile hipertensive, cardiopatiile ischemice, diabetul zaharat, ciroza și alte hepatite cronice, obezitatea, boala pulmonară obstructivă cronică și tulburările mintale. O creștere în comparație cu media țării se constată pentru boala hipertensivă la județul Neamț, Botoșani, Suceava, iar media pe regiune este sub media pe țară; ciroza și alte hepatite cronice sunt mult peste media pe țară atât pe regiune, cât și în toate județele, cea mai mare rată fiind înregistrată în județul Vaslui. Obezitatea este peste media pe țară în regiune, cu excepția județului Bacău care are valoarea ratei sub media pe țară și pe regiune. Toate aceste categorii de boli reprezintă factori de risc/comorbidități în cazul infectării cu noul Coronavirus.

Acoperirea cu medici de familie din regiunea Nord-Est ( 5,0 la 10 000 de locuitori) este sub media națională (6,2-10 000 de locuitori). Există diferențe semnificative între județe, precum și între zonele rurale și cele urbane.

Din punct de vedere al infrastructurii spitalicești, există un număr de 68 spitale în regiunea Nord-Est: 56 spitale de asistență medicală acută (care au și departamente/ compartimente cu paturi de cronici/recuperare) și 12 spitale pentru afecțiuni cronice. Din acestea: 56 sunt spitale publice de îngrijire acută; 9 sunt unitati private de asistență medicală acută; 4 sunt îngrijiri pe termen lung / facilități publice pentru afecțiuni cronice, 9 sunt unitati private cu paturi de cronici. Din totalul celor 15.220 de paturi de îngrijire acută existente în regiunea Nord-Est (toate paturile incluse publice, private, militare etc.), 35,69 % sunt situate în județul Iași. Majoritatea spitalelor județene existente au fost construite în anii 1950 (Suceava, Vaslui, Botoșani) și anii 1960 (Neamț, Iași, Bacău) cu pavilioane suplimentare adăugate la structura inițială în anii 1970 și 1980. Numărul de paturi de ATI aprobate este de 681 la nivel de regiune, din care datele oficiale arată că doar aprox. 25% sunt și funcționale.

#### **Județul IAȘI - Situația curentă:**

- Numărul total de paturi pentru îngrijire acută: 5.330.
- Numărul total de paturi pentru îngrijire cronică: 1.749 (dintre care 555 paturi de îngrijiri paliative).
- Numărul total de paturi (acuți și cronici): 7.079.



- 28 de spitale existente astăzi:
  - 20 publice, din care 3 aparțin ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;
  - 8 private (5 pentru afecțiuni acute și 3 pentru afecțiuni cronice).

#### Județul NEAMȚ - Situația curentă:

- Număr total paturi îngrijire pacienți cu afecțiuni acute: 1.841.
- Număr total de paturi cronici: 672.
- Număr total de paturi: 2.513.
- 7 spitale în prezent:
  - 6 publice (5 îngrijiri acute + 1 îngrijiri cronice psihiatrie);
  - 1 unitate privată.

Din datele de mai sus, se observă că, raportat la profilul noului Coronavirus, populația Regiunii este expusă mai mult decât populația din alte regiuni, în principal din cauza ponderii populației îmbătrânite în totalul populației, discrepanțelor dintre urban și rural în acoperirea cu servicii medicale, existenței unui număr ridicat de pacienți cu boli ale aparatului respirator și numărului redus de paturi de ATI care să trateze în mod specific Covid-19.

**Obiectul solicitării:** Investiția propusă va contribui la creșterea capacităților de diagnostic și tratare ale Covid-19, în special, dar și a altor boli infecțioase din cele două județene și, la fel de important, va asigura accesul la servicii medicale de bază pentru populația neinfectată, permițând unităților medicale implicate astăzi în lupta cu noul coronavirus să trateze pacienți care suferă de alte afecțiuni. Spitalul Mobil Covid-19 va scoate în afara aglomerărilor urbane cazurile de pacienți suspecți sau infectați, dispunând atât de capacitate de diagnostic, cât și de tratare pentru pacienți cu forme ușoare, medii sau grave. Spitalul dispune de toate resursele și facilitățile necesare funcționării independente, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Structura spitalului mobil este următoarea:

- triaj
- urgențe
- policlinici (medicină generală, ginecologie, dermatologie, otolaringologie, oftalmologie, ortopedie și neurologie)
- sală operație
- clinică recuperare post-ATI
- clinică ATI
- clinică boli infecțioase - forme medii și ușoare - cu presiune negativă
- radiologie
- laborator
- cameră sterilizare
- camere de lucru pentru doctori și staff-ul medical
- dormitoare pentru medici și asistente
- depozitare
- farmacie
- toalete cu dușuri
- bucătărie
- sală de mese
- spălătorie lenjerie
- spălătorie vase
- generator
- fabrică de oxigen



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Nr. Înregistrare: 10/A/2008 | Cod Fiscal 23198960

Sediul social: municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69

Tel/ Fax: 0232-273.814; e-mail: [office@adieuronest.ro](mailto:office@adieuronest.ro) | [euronest@yahoo.com](mailto:euronest@yahoo.com) | [www.adieuronest.ro](http://www.adieuronest.ro)



- rezervor de apă
- morgă.

Spitalul este dotat cu toată aparatura și mobilierul necesar preluării de pacienți.

Având în vedere urgența finalizării investiției, este necesară aprobarea costurilor prezente și viitoare aferente finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții „Spital mobil/modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.

#### **Justificarea oportunității și necesității:**

La momentul demarării procedurilor de realizare a investiției, așa cum am arătat în adresa nr. 720/02.04.2020 către Consiliul Județean Iași, scenariile oficiale indicau faptul că România va fi expusă pandemiei cel puțin până în luna august a.c., cu evoluții mai accelerate sau mai puțin accelerate, în funcție de măsurile luate de autorități pentru reducerea diseminării virusului. Aceste scenarii sunt, deja, depășite de realitatea pe care o trăim în aceste zile.

Având în vedere faptul că Regiunea Nord-Est înregistra cea mai mare migrație a forței de muncă la nivel național, coroborat cu faptul că, în contextul declanșării pandemiei de coronavirus în forme grave în special în țările cu cei mai mulți cetățeni români aflați la muncă în străinătate, se prezuma că mare parte dintre aceștia va reveni în țară, ceea ce ar fi condus la blocarea unităților medicale și la o creștere exponențială a numărului de infectați sau suspecti, consiliile județene din Iași și Neamț au identificat soluții pentru a nu bloca spitalele aflate în subordine exclusiv cu bolnavi Covid-19. Una dintre aceste soluții a reprezentat-o achiziționarea unui spital mobil, care să poată fi amplasat în exteriorul aglomerărilor urbane și care să poată prelua pacienții suspecti sau infectați cu Covid-19, permițând, în același timp, accesul restului populației la servicii medicale de bază.

Pentru că au adresabilitate regională, spitalele de profil (boli infecțioase) din județul Iași au fost implicate din prima zi în lupta împotriva noului coronavirus la capacitate maximă. Odată cu relaxarea măsurilor impuse de autorități, a avut loc o creștere constantă a numărului de cazuri de infectare și a numărului deceselor determinate de Covid-19. Nu se cunoaște, încă, numărul persoanelor decedate în această perioadă din cauza accesului restricționat sau îngreunat la servicii medicale, dar se poate prezuma că este cel puțin egal cu cel al morților direct atribuibile Covid-19. În egală măsură, virusul a evoluat, manifestându-se în forme din ce în ce mai grave la pacienți din ce în ce mai tineri și fără comorbidități asociate, simptomatologia s-a diversificat față de definiția de caz, fiind din ce în ce mai dificil de diagnosticat precoce, nu se poate vorbi cu certitudine de imunizare nici măcar la nivelul pacienților care au contactat virusul și au fost declarați vindecați, iar un viitor vaccin se lasă încă așteptat și nu pare posibil de utilizat mai devreme de sezonul primăvară 2021.

În acest context, investiția de față răspunde obiectivului din **Planul General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027 – Regiunea Nord-Est**, de îmbunătățire a serviciilor de asistență medicală spitalicească, prin creșterea, pe termen imediat/scurt, a capacităților de diagnostic și tratament pentru acest virus și, în egală măsură, prin facilitarea accesului populației la servicii medicale de bază. Chiar dacă va deservi în mod prioritar populația din județele Iași și Neamț, spitalul mobil va prelua pacienți din întreaga Regiune (peste 3 milioane de locuitori) și, dacă va fi cazul, din toată țara.

Obiectivul primordial al acestei investiții îl constituie ocrotirea sănătății populației prin intermediul unui act medical sigur, steril, realizat în cele mai bune condiții de calitate cu aparatură medicală de ultimă generație. Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale. La fel, personalul medical are dreptul la ocrotirea propriei sănătăți, astfel încât va avea la dispoziție echipament de protecție adecvat, echipamente de sterilizare performante, spații bine delimitate pentru diferite forme ale afecțiunilor și clinici cu presiune negativă.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Nr. Înregistrare: 10/A/2008 | Cod Fiscal 23198960

Sediul social: municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69

Tel/ Fax: 0232-273.814; e-mail: [office@adieuronest.ro](mailto:office@adieuronest.ro) | [euronest@yahoo.com](mailto:euronest@yahoo.com) | [www.adieuronest.ro](http://www.adieuronest.ro)



**Fonduri solicitate:** 64.691.180,00 lei (din care se vor scădea penalitățile aferente) + alte cheltuieli conexe necesare amplasării, instalării și punerii în funcțiune, taxe, avize, certificate, promovare și vizibilitate/semnalizare, amenajare spații interioare.

**Alte informații:**

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” și-a declarat disponibilitatea de a prelua, pe o anumită perioadă de timp (pe durata incidentei pandemiei de coronavirus), ca secție externă, spitalul mobil, prezentând în acest sens un Plan de Management și o Organigramă care include toate tipurile de personal medical și auxiliar necesar operării în condiții optime a spitalului mobil. Dacă va fi cazul, se va solicita și celorlalte spitale din Regiune, asigurarea personalului medical necesar.

**Caracteristici tehnico-economice ale investiției:**

**Titular:** Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

**Beneficiar indirect/Utilizator:** Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, Iași (sau un alt spital din subordinea consiliilor județene sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență).

**Amplasament:** platforma/curtea din incinta Parcul Agroindustrial Transagropolis, Lețcani, Iași, România.

**Suprafață:** aprox. 8.000 m<sup>2</sup>.

**Valoarea totală a investiției** se compune din:

- ⬇ 64.691.180,00 lei (din care se vor scădea penalitățile aferente) – valoarea contractului de furnizare a spitalului, inclusiv echipamente medicale;
- ⬇ alte cheltuieli conexe necesare amplasării, instalării și punerii în funcțiune, taxe, avize, certificate, promovare și vizibilitate/semnalizare, amenajare spații interioare.

**Durata de realizare a investiției (furnizare spital, punere în funcțiune, obținere avize, autorizații, certificat de urbanism/autorizație de construire etc.):** 6 luni.

**Dotări și aparatură medicală (pe scurt):**

- 256 de paturi, din care:
- 103 paturi de ATI dotate cu injectomate, infuzomate, debitmetre oxigen, perfuzoare;
- 62 de ventilatoare;
- 143 de paturi în clinica de boli infecțioase forme ușoare și medii;
- sistem de presiune negativă (HDU) pentru 246 de paturi;
- 5 paturi în Triaaj;
- 5 paturi – Primiri Urgențe;
- 246 monitoare pentru ATI și HDU;
- 24 defibrilatoare;
- 12 electrocardiograf;
- 26 cărucioare cu tuburi de oxigen;
- 4 fabrici/module de oxigen;
- 1 masă de operații;
- 1 lampă de examinare mobilă;
- Aspirator chirurgical de mare capacitate;
- Videolaringoscop;
- Mașină anestezie;
- Aparat radiologie mobil X-Ray;
- Aparat radiologie fix 500 MA 125 KW;
- Unitate electrochirurgicală;



- Dispozitiv ultrasunete color mobil;
- Real-Time PCR;
- Microscop;
- Congelator -45grade;
- Frigider vertical;
- Scaun recoltare sânge;
- Analizor hematologie și accesorii;
- Analizor biochimie și accesorii;
- Analizor hormonal și accesorii;
- Analizor gaze și electroliți din sânge.

#### **Descrierea cheltuielilor conexe necesar a fi efectuate:**

În vederea îndeplinirii condițiilor necesare amplasării spitalului, ADIE a întreprins toate demersurile necesare, conform prevederilor legale în vigoare și a efectuat o serie de cheltuieli conexe, după cum urmează:

❖ **CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 90/08.05.2020 și autorizației de construire nr. 23/ 08.05.2020, emise de către Primăria Lețcani:**

Primăria Lețcani a solicitat prin certificatul de urbanism nr. 90/08.05.2020 obținerea avizelor pentru racorduri la utilități (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, telefonie, salubritate, AFIR, mediu, protecție civilă, DSP), studii de specialitate: studiu GEO, ridicare TOPO, dovada înregistrării la Ordinul Arhitecților, dar și achitarea taxelor, tarifelor și cotelor la începerea lucrărilor pentru Inspectoratul de Stat în Construcții. Valoarea acestor cheltuieli este detaliată în anexa 1 la prezenta notă de fundamentare.

❖ **ALTE CHELTUIELI pentru amplasarea, instalarea și punerea în funcțiune, conform anexei 2.**

- ↓ cheltuieli de amenajare a terenului pentru amplasarea, instalarea și punerea în funcțiune, respectiv: lucrări de asfaltare, servicii de închiriere macara de mare tonaj pentru manipularea modulelor spitalului și așezarea pe poziție a acestora, amenajare spații verzi în curțile interioare;
- ↓ Cheltuieli necesare efectuării racordurilor la utilități, realizarea sistemului de iluminat;
- ↓ Montare stâlpi și poartă de acces în incinta spațiului alocat spitalului COVID 19;
- ↓ Servicii de curățenie și igienizare care se vor realiza în vederea instalării aparatului medical, materiale consumabile necesare în acest sens;
- ↓ Alte cheltuieli efectuate pentru vizibilitatea obiectivului de investiții, respectiv achiziția unui banner, a unei benzi roșii din material rezistent la UV și apă, care va fi aplicat pe partea exterioară a modulelor sub forma literei "H".

❖ **Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate acestora:**

- taxe aferente emiterii declarațiilor vamale pentru import, cheltuieli aferente constituirii acreditivului în lei/valută și diferențele de curs valutar.

❖ **Alte tipuri de cheltuieli:**

- ↓ Taxe și tarife CNCAN în vederea obținerii autorizației de utilizare a aparatului de radiologie.

În situația în care, până la momentul predării obiectivului de investiții, vor fi identificate și alte cheltuieli necesare, acestea vor face obiectul unei actualizări a situației cheltuielilor realizate. De asemenea, la finalizarea procedurilor de recepție și punere în funcțiune, conform clauzelor contractului de furnizare nr.



874/ 21.04.2020, se vor calcula penalitățile aferente întârzierilor înregistrate, și, astfel, valoarea contractului va fi diminuată corespunzător.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobați suportarea **costurilor necesare finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții din sumele deja alocate prin hotărârile HCJ 146/03.04.2020, HCJ 148/08.04.2020 și HCJ 77/03.04.2020** emise de Consiliile Județene Iași și Neamț.

Vă mulțumim.

**Director executiv,**  
Alina Popa



**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST**

Nr. Înregistrare: 10/A/2008 | Cod Fiscal 23198960

Sediul social: municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69

Tel/ Fax: 0232-273.814; e-mail: [office@adieuronest.ro](mailto:office@adieuronest.ro) | [euronest@yahoo.com](mailto:euronest@yahoo.com) | [www.adieuronest.ro](http://www.adieuronest.ro)



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA EURONEST  
IASI,B-DUL STEFAN CEL MARE NR.69  
CF 23198960

Anexa 1 la nota de fundamentare nr 1789 / 24.08.2020

CHELTUIELI CONEXE EFECTUATE CONFORM CERTIFICAT URBANISM NR 90/08.05.2020  
TAXE SI AVIZE PLATFORMA INSTALARE "Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru  
combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est"

	INSTITUTIA EMITENTA A AVIZULUI	EXPLICATII	DOCUMENT JUSTIFICATIV	VALOARE -RON-
1	INSPECTORATUL JUD IN CONSTRUCTII IASI	cv taxa de autorizare 0,1%+0,25% cf AC nr.23/05.05.2020 emisa de Primaria Letcani	OP 370/12.05.2020	350,00
2	AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI IASI	aviz APM Spital Covid	OP 429/11.06.2020	100,00
3	Institutii de specialitate	studiu de impact	valoare estimata	4.000,00
4	DELGAZ GRID GAZ	cv FF 506718579/10.06.2020 cod 2103183806 spital	OP 430/11.06.2020	103,76
5	DELGAZ GRID ELECTRICITATE	cv FF 5900814652/10.06.2020 cod 2202652874 spital	OP 443/12.06.2020	113,05
6	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	cv FF 3825273/10.06.2020 - aviz telefonizare	BF 14/10.06.2020	364,47
7	APAVITAL SA	cv FF 20005096/16.06.2020 - aviz apa canal	BF 90/16.06.2020	131,84
8	DSP	cv taxa asistenta de specialitate sanatate publica - spital	OP 455/25.06.2020	200,00
9	GIREXIM	cv aviz salubritate	SCUTIT	-
10	AFIR		SCUTIT	-
11	ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA		SCUTIT	-
12	ISU	cv aviz securitate la incendiu	SCUTIT	-
13	ISU	cv aviz protectie civila	SCUTIT	-
14	Inspectoratul de Stat in Constructii	Cote ISC	Referatul 1581/29.07.2020	1.710,00
15	Alte studii si documentatii necesare punerii in functiune a spitalului		valoare estimata	20.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>27.073,12</b>

Director executiv,  
POPA ALINA



Contabil sef,  
ORĂȘANU MIHAELA



**ALTE CHELTUIELI PENTRU PUNERE IN FUNCTIUNE - "Spita Mobil/Modular din containere de logistica medicala (250 paturi) pentru diagnostic si tratament pentru combaterea raspandirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est"**

INSTITUTIA EMITENTA	EXPLICATII	Document justificativ	VALOARE -RON-
<b>1. Amenajare teren pentru amplasare, instalare si punere in functiune</b>			
DEME MACARALE SRL	Inchiriere macara 300 to	FF 20202008/17.08.2020	133.260,25
EKY-SAM SRL	lucrari de pavare si de asfaltare	FF 26483/05.08.2020	339.150,00
Operatori economici specializati	inchiriere trailer pentru descarcare/manipulare containere si echipamente	valoare estimata	12.852,00
	amenajare spatii verzi - curti interioare ( brazii, banci, cosuri de gunoi )	valoare estimata	44.030,00
	achizitie - diverse materiale de constructie pentru marcare amplasament	valoare estimata	2.882,93
<b>2. Racordare la utilitati si telecomunicatii</b>			
SMART ELECTRICAL EQUIPMENT SRL	proiectare si executie lucrari de racordare la reseaua electrica	Contract/factura	403.532,36
APAVITAL	apa, canal, lucrari de racordare la reseaua apa/canal	valoare estimata cf deviz	280.000,00
Operator telefonie mobila	servicii racord retea fibra optica si abonament Internet si telefonie	valoare estimata	1.500,00
<b>3. Acces incinta obiect de investitii</b>			
CONSTRUCT & DRUM SRL	lucrari de construire poarta si cale de acces betonata pentru ambulante si autospeciale	Contract/factura	85.962,02
<b>4. Servicii curatenie si igienizare</b>			
Operatori economici specializati	servicii de curatenie, produse de curatenie, dezinfectanti, materiale igienico-sanitare si altele produse si echipamente necesare igienizarii incintei	Contract/factura	21.242,35
<b>5. Vizibilitatea investitiei</b>			
Ambrasign	mash personalizat	factura	6.351,24
	materiale necesare marcajelor H	referat / factura	1.428,00
Operatori economici specializati	semne de orientare si panouri de informare/ghidare, panou cu schita amplasament si indicatii de orientare, materiale pentru semnaleză interior/exterior	valoare estimata	11.900,00
<b>6. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate</b>			
BRD	scrisoare de bonitate - confort angajanta	FF 226557/14.05.2020	143,84
BEST CONS SERVICE SRL*	Intocmire declaratii vamale*	facturi emise	15.414,50
EXIMBANK	Taxe si comisioane constituire/derulare/inchidere acreditiv	extrase de cont	63.927,38
<b>7. Alte tipuri de cheltuieli</b>			
CNCAN	taxe autorizatie aparatura radiologica	OP 500/14.07.2020	48,00
CNCAN	tarif eliberare autorizatie	OP 499/14.07.2020	480,00
CNCAN	alte taxe pt autorizare si aviz functionare echipamente medicale	valoare estimata	4.000,00
<b>TOTAL ANEXA 2</b>			<b>1.428.104,87</b>
<b>TOTAL ANEXA 1</b>			<b>27.073,12</b>

NOTA:

\* VALOAREA AFERENTĂ ÎNTOCMIRII DECLARAȚIILOR VAMALE VA FI DEDUSĂ DIN PLATA FINALĂ CĂTRE FURNIZOR

15.414,50

Valoare estimată a cheltuielilor conexe la data de 24 august 2020 ce vor fi decontate din fondurile alocate achiziției spitalului mobil COVID 19, proporțional cu valoarea contribuției financiare alocată de către cele două consilii județene (23,7% CJ NT și 76,3% CJ IS):

	1.439.763,49
CJ IS	1.098.539,54
CJ NT	341.223,95

Director executiv,  
POPA ALINA



Contabil șef,  
ORĂȘANU MIHAELA

